

Fecha: 12-ABRIL-2024

No.

1

APERTURA DE BITÁCORA

CON ESTA FECHA ADENTURAMOS LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ACCESO AL CEDONAL CUARTEL ESCAMILLA LOCALIDAD PISAFLORES

NUMERO DE CONTRATO: MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-002

FECHA DEL CONTRATO: 10 DE ABRIL DE 2024

PERIODO DEL CONTRATO: 12 DE ABRIL DE 2024 AL 10 DE JULIO DE 2024.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,027,112.71 (UN MILLON VEINTICETE MIL CIENTO DOCE PESOS 71/100 M.N.)

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PISAFLORES; REPRESENTADA POR EL LIC. RICARDO GARCIA TORRES PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE CON DOMICILIO: PALACIO MUNICIPAL FTE PLAZA JUAREZ COL. CENTRO PISAFLORES HGO. C.P. 42220.

CONTRATISTA: ANA GABRIEL GARCIA HERNANDEZ; PERSONA FISICA.

DOMICILIO: CALLE AV. HIDALGO. NO EXTERIOR. SIN COLONIA CENTRO: PISAFLORES HIDALGO. C.P. 42220

HONARIO PARA ASENTAR NOTAS: 8:00 HRS AL 17:00 HRS.

COMPONENTES DE CONTRATO:

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION 780.00 M², EXCAVACION CORTE ENCAJA CON MAQUINARIA 117.00 M³

TERRACENA: COMPACTACIONES: 117.00 M³; AGUA 23.40 M³

PAVIMENTO HIDRÁULICO: PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 780 M²; SUM. Y COL. DE TADA Y BROCAL 3.00 PZA, GUARNICIÓN DE CONCRETO DECCION 15X20 X 25 CM 260 M

INFORMACION: SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.22 X 1.22 M 1.00 PZA.

A CONTINUACION SE PRESENTAN A LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA EL USO DE LA PRESENTE BITÁCORA:

RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

SUBDIRENTE DE CONSTRUCCION

Fecha: 12 ABRIL - 2024

No. 2

Nota 1

CON ESTA NOTA SE HACE ENTREGA AL CONTRATISTA POR MEDIO DE SU SUPERINTENDENTE NUMEROS GENERALES Y PLANOS DEL PROYECTO; ASI MISMO SE LE HACE ENTREGA DEL INMUEBLE ESTANDO PRESENTE LA DELEGADA DEL CUARTEL Y VECINOS DE LA CALLE PARA DAR INICIO CON LOS TRABAJOS.

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRASUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION

15/04/24

Nota 02

Al recorrido del día de hoy se le hace de su conocimiento al Residente de Obra que ya se tiene el trazo definido ya que los vecinos no se ponen de acuerdo por el ancho de arroyo vehicular que de alguna manera afectaría en un futuro la banqueta del lado derecho por lo que se iniciará con el corte en caja.

Superintendente de
Construcción

Residente de Obra

Fecha:

22-04-24

No.

3

Nota 03

Al recorrido de hoy se informa que ya se está trabajando con el pavimento de concreto del lado derecho se dejará paso vehicular y del carril izquierdo se inicia con el piso para no cerrar el tráfico del paso, este camino comunica a varias comunidades se verifica el espesor de pavimento de 15 cm y malla electrosoldada 6-6/10-10. Se están construyendo losas de 3x3m

Superintendente de Construcción



Residente de Obra



03-MAYO-2024

Nota 4

CON ESTA FECHA SE OBSERVA QUE SE TIENE UN GRAN AVANCE DE OBRA SE SOLICITA AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION QUE SE TENGA PREPARADO LOS BROCALES YA QUE SOLO EN ESTE EN INICIO SE TIENE PARA COLAR EN ESTE TRAMO Y EN ESTACION 0+120.00 SE VERIFICO QUE SE TIENE QUE AMPLIAR UN POCO YA QUE ESTA PARTE ES NECESARIO POR QUE DEL HOMBRO IZQUIERDO ES NECESARIO PORQUE TENEMOS EN PROYECTO UN ANCHO VEHICULAR DE 6.00 M.

RESIDENTE SUPERVISION DE OBRA-



SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



Fecha:

13-05-24

No.

4

Nota 05

Con esta nota se presenta la estimación 05 (uno) con corte de 12 de mayo del 2024 con un monto de \$ 469,466.52 (Cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 52/100 m.n.) para su autorización y así generar la factura correspondiente.



Superintendente de Construcción



Residente de Obra

14-MAYO-2024

Nota 06

CON LO REFERENTE A LA NOTA ANTERIOR SE LE NOTIFICA AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN QUE SE REVISÓ LA ESTIMACIÓN POR LO QUE SE AUTORIZA PARA SU PAGO POR LO QUE PRESENTE SU FACTURA PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE: CON UN PAGO LIQUIDO DE \$ 322,555.87 (TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N.).

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRASUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCIÓN

Fecha: 20-05-24

No. 5

Nota 07

Al recorrido de Obra se notifica al Residente de Obra que ya se encuentra trabajando en el arri derecho ya se paso el tráfico al carril izquierdo por lo que se encuentra trabajando con cénveda y con las recomendaciones del Residente de Obra.

Superintendente de Construcción

Residente de Obra




29-05-24

Nota 08

Al recorrido de Obra se informa al Residente de Obra que se encuentra trabajando con el piso de concreto de igual manera se le informa que ya se colocaron los brocales de polietileno en pozos de visitas; se iniciaran con la construcción de las guarniciones a los hombros para ir a la par donde los vecinos me solicitan que en sus accesos sea de manera de rampa se empleara el mismo concreto solo que sera de manera de rampa para el acceso vehicula y además sobre saldra con unos 5.00 cm. para evitar que el agua que escorra sobre el arroyo no entre sobre los predios

Superintendente de Construcción

Residente de Obra




Fecha:

03-JUNIO-2024

No.

6

NOTA 9

CON ESTA NOTA SE INFORMA AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN QUE SE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS DE LOS USUARIOS DE MANERA DE RAMPA SIEMPRE Y CUANDO UTILICE EL MISMO CONCRETO DE LA DIMENSIÓN DE LA GUARNICIÓN; ALGO QUE SE NOS HA PASEADO ACLARAR EN LAS NOTAS ANTERIORES SOBRE LOS TOPES QUE SE ESTÁN CONSTRUYENDO SON A PETICIÓN DE LOS VECINOS ROJO, DISEÑO QUE SE INDICÓ AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN; Y SOBRE LA GUARNICIÓN QUE SOBRESALGA 605 5 CM SE AUTORIZA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA DIMENSIÓN DE 15X20X25 CM.

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN
DE OBRASUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCIÓN




13-06-24

Nota 10

Al recorrido de hoy se informa al Residente de Obra que se concluye con los trabajos al Jornal de hoy se realizara limpieza general y se guardara con piedra sobre el carril para que no pasen hasta que el concreto tenga la edad requerida por lo que hoy se hace entrega de la estimación oz (dos finiquito) por la cantidad de \$557,646.19 (Quinientos cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y seis pesos 19/100 M.N.).

Superintendente de
Construcción

Residente de Obra

Fecha: 14-JUNIO-2024

No. 07

NOTA II

CON ESTA FECHA SE ACORDO LA OBRA Y SE REALIZO LA ESTIMACION PRESENTADA NO 02 (DOS FINIQUITO) CON UN IMPORTE LIQUIDO \$383,141,39 (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESO 39/100 M.N.) SE AUTORIZA SU ESTIMACION POR LO QUE SE SOLICITA ELABORAR SU FACTURA CORRESPONDIENTE PARA SU RECIBO Y SU PAGO CORRESPONDIENTE A SU MISMO SE SOLICITA UNA UES QUE SE TENGA YA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONCRETO INTEGRALLES PARA SU ENTREGA. POR TANTO SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA FIRMANDO EN ESTA LOS QUE INTERVINIERON:

RESIDENTE SUPERVISION DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ARQ. ELIO DAMIRIS TREJO

ING. OSCAR ALAIN ACUNA
LOPEZ