



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771)2383212
carmenrc23@hotmail.com
RFC: RECC850201AM4
Banco: BBVA

NO. cuenta: 0466824854
NO. cuenta clave:
012715004668248541
Domicilio: Salida a la Meca
S/N, Chalahuite, CP: 42230,
Pisaflores, Hidalgo, Mexico.

PISAFLORES, HIDALGO A 03 DE MAYO DEL 2024

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
DE PISAFLORES, HIDALGO
PRESENTE:

ASUNTO: RENUNCIA DE ANTICIPO

A TRAVÉS DE ESTE MEDIO Y PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-004 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2024 PARA LLEVAR A CABO LA OBRA NO. 2024/FAISM049004 REFERENTE A "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD EL ÁLAMO" UBICADA EN LA LOCALIDAD EL ÁLAMO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

ME PERMITO INFORMARLE QUE ES MI VOLUNTAD NO TOMAR EL PAGO DE ANTICIPO QUE ME CORRESPONDE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO EN REFERENCIA, POR LO QUE, EN LO POSTERIOR PRESENTARÉ LA (S) ESTIMACIÓN (ES) CORRESPONDIENTE (S) PARA LLEVAR A CABO LO CONDUCTENTE AL PAGO DE LA OBRA EN MENCIÓN.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES APROVECHAR LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


C. MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
PERSONA FÍSICA



CONSTRUCTORA GR

Maria del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771)2383212
carmenrc23@hotmail.com
RFC: RECC850201AM4
Banco: BBVA

NO. cuenta: 0466824854
NO. cuenta clave:
012715004668248541
Domicilio: Salida a la Meca
S/N, Chalahuite, CP:42230,
Pisaflores, Hidalgo, Mexico.

PISAFLORES, HIDALGO A 03 DE AGOSTO DEL 2024

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
DE PISAFLORES, HIDALGO
PRESENTE:

ASUNTO: ENTREGA DE ESTIMACIÓN (ÚNICA).

A TRAVÉS DE ESTE MEDIO Y PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-004 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2024 PARA LLEVAR A CABO LA OBRA NO. 2024/FAISM049004 REFERENTE A "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD EL ÁLAMO" UBICADA EN LA LOCALIDAD EL ÁLAMO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

ME PERMITO ENTREGAR A USTED LA ESTIMACIÓN UNO (ÚNICA) Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA EN DICHA OBRA, A FIN DE QUE GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES Y SE LLEVE A CABO LA REVISIÓN Y PAGO DE LA MISMA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES APROVECHAR LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


C. MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
PERSONA FÍSICA

CHALAHUITE, PISAFLORES, HIDALGO.



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771)2383212
carmenrc23@hotmail.com
RFC: RECC850201AM4
Banco: BBVA

Nº. cuenta: 0466824854
Nº. cuenta clave:
012715004668248541
Domicilio: Salida a la Meca
S/N, Chalahuite, CP:42230,
Pisaflores, Hidalgo, Mexico.

NUMERO DE ESTIMACION

1 (UNICA)

FECHA DE ESTIMACION:

03 DE AGOSTO DEL 2024

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA:	DOMICILIO:	CIUDAD:
C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ	AVENIDA HIDALGO SIN NÚMERO, PISAFLORES, HIDALGO, C.P. 42220	PISAFLORES, HIDALGO
R.F.C.	PADRON DE CONTRATISTA	TELEFONO
RECC85020IAM4	004-10-2I	771-238-32-12

DATOS DE LA OBRA

OBRA:	LOCALIDAD:	MUNICIPIO:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD EL ÁLAMO	EL ÁLAMO	PISAFLORES, HIDALGO
No. DE CONTRATO:	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-004	06 DE MAYO DEL 2024	03 DE AGOSTO DEL 2024
IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	PERIODO DE ESTIMACION
IMPORTE \$ 502,400.95	IMPORTE \$ -	06 DE MAYO DEL 2024
I.V.A. 16% \$ 80,384.15	I.V.A. 16% \$ -	AL
TOTAL DE CONTRATO \$ 582,785.10	TOTAL DE CONTRATO	03 DE AGOSTO DEL 2024

CALCULO DE IMPORTE DE LA ESTIMACION

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACION	
AMORTIZACION DE ANTICIPO 30 %		IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA	\$ 502,400.95
1% SUPERVISION DE OBRAS	\$ 5,024.01	I.V.A. 16%	\$ 80,384.15
5% AL MILLAR INSP. OBRAS.	\$ 2,512.00	SUB-TOTAL	\$ 582,785.10
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 7,536.01	MENOS DEDUCCIONES	\$ 7,536.01
		SALDO A PAGAR.	\$ 575,249.09

RECIBI DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO, LA CANTIDAD DE: \$ **575,249.09**
 (SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N.)
 EN PAGO DE LA ESTIMACION **1 (UNICA)** AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS AL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024

CONTRATISTA

REVISO

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

ING. ALEJANDRO HERNANDEZ MARQUEZ

RESIDENTE



2020-2024

2020-2024



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz
 Tel: (771)2383212
 carmenrc23@hotmail.com
 RFC: RECC850201AM4
 Banco: BBVA

NO cuenta: 0466824854
 NO cuenta clave: 012715004668248541
 Domicilio: Salida a la Meca
 S/N, Chalahuite, CP-42230,
 Pisaflores, Hidalgo, Mexico.

ESTADO DE CUENTA

DATOS DEL CONTRATISTA		DATOS DE LA OBRA		MUNICIPIO:
CONTRATISTA	OBRA:	LOCALIDAD:		
C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD EL ÁLAMO	EL ÁLAMO	PISAFLORES, HIDALGO	
DOMICILIO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
AVENIDA HIDALGO SIN NÚMERO, PISAFLORES, HIDALGO, C.P. 42220	MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-004	06 DE MAYO DEL 2024	03 DE AGOSTO DEL 2024	
R.F.C.	IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	PERIODO DE ESTIMACION	
RECC850201AM4	IMPORTE \$ 502,400.95 IMPORTE I.V.A. 16% \$ 80,384.15 TOTAL DE CONTRATO \$ 582,785.10		06 DE MAYO DEL 2024 AL 03 DE AGOSTO DEL 2024	
PADRON DE CONTRATISTA 004-10-21				

ESTIMACION No.	FECHA DE ESTIMACION	IMPORTE DE ESTIMACION	I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.	5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	1% SUPERVISION DE OBRAS	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DE DEDUCCIONES	IMPORTE NETO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1 (UNICA)	03 DE AGOSTO DEL 2024	\$ 502,400.95	\$ 80,384.15	\$ 582,785.10	\$ 2,512.00	\$ 5,024.01	\$ -	\$ 7,536.01	\$ 575,249.09	100%	100%
TOTALES				\$ 582,785.10	\$ 2,512.00	\$ 5,024.01	\$ -	\$ 7,536.01	\$ 575,249.09	100%	100%
SALDO				\$ -	\$ -	\$ -					

CONTRATISTA: **Ma P-R-C**
 C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

REVISOR: **ING. ALEJANDRO HERNANDEZ MARQUEZ**
 RESIDENTE

OBRA PUBLICA
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 LICENCIADO RUIZ LOPEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PISAFLORES, HIDALGO
 LICENCIADO GARCIA TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

2020-2024




CONSTRUCTORA GR

HOJA DE ESTIMACION

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HILALICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD EL ALAMO		NUMERO DE ESTIMACION I (UNICA)
	MUNICIPIO PISAFLORES, HIDALGO	LOCALIDAD EL ALAMO	FECHA DE ESTIMACION DEL 06 DE MAYO DEL 2024
	NUMERO DE CONTRATO MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-004	IMPORTE DE CONTRATO \$582,785.10	A
	FECHA DE INICIO 06 DE MAYO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION 03 DE AGOSTO DEL 2024	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	P.U.	CUMULADO ANTER	PRESENTE	CUMULADO ACTU	EXCEDENTE	IMPORTE
1	PAVIMENTO								
EF24C0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	600.00	\$ 5.42	0.00	600.00	600.00	0.00	\$ 3,252.00
EF24C0079	DESPALMEA MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	M2	120.00	\$ 26.78	0.00	120.00	120.00	0.00	\$ 3,213.60
CM24C0045	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE ENCORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACION. 2) PARA 90%	M3	96.00	\$ 50.50	0.00	96.00	96.00	0.00	\$ 4,848.00
CM24C0076	086-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION	M3	28.80	\$ 51.19	0.00	28.80	28.80	0.00	\$ 1,474.27
EF24C0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	480.00	\$ 912.25	0.00	480.00	480.00	0.00	\$ 437,880.00
2024-6048-0001CIICM	CUNETTA DE SECCION TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRAULICO DE F' C= 150 KG/CM2. DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERIMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA	M2	120.00	\$ 389.48	120.00	120.00	240.00	120.00	\$ 46,737.60



HOJA DE ESTIMACION

OBRAS:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HI. PÚBLICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD EL ÁLAMO		NUMERO DE ESTIMACION	
MUNICIPIO	PISAFLORES, HIDALGO	LOCALIDAD	EL ÁLAMO	I (UNICA)	
NUMERO DE CONTRATO	MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-004	IMPORTE DE CONTRATO	\$582,785.10	FECHA DE ESTIMACION DEL	
FECHA DE INICIO	06 DE MAYO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION	03 DE AGOSTO DEL 2024	DEL 06 DE MAYO DEL 2024	
				A 03 DE AGOSTO DEL 2024	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	P.I.I.	ANULADO ANTER.	PRESENTE	CUMULADO ACTU.	EXCEDENTE	IMPORTE
2	MAMPARA								
EF24C0192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIEZADORES FORMANDO UNA RETICULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ANGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C=150 KG/CM2, INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACION EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INSTALACION ELECTRICA	PZA	1.00	\$ 4,995.48	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 4,995.48
									IMPORTE \$ 502,400.95
									IVA 16% \$ 80,384.15
									TOTAL DE ESTIMACION \$ 582,785.10

CONTRATISTA

C. M. R. R. C.
C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

REVISOR

ING. A. H. M. M.
ING. ALEJANDRO HERNANDEZ MARQUEZ
RESIDENTE

AUTORIZADO

RIC. S. T.
LIC. RICARDO SANCHEZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE.



2020-2024



Maria del Carmen Reséndiz Cruz
 Tel: (771)2383212
 carmenr23@hotmail.com
 RFC: RECC860201AM4
 Banco: BBVA

MO cuenta: 0466824854
 NO cuenta: clave
 012715004668248541
 Dominio: Salida a la Mesa
 S/N: Chaltahuile, C 422-30,
 Pisalflorés, Hidalgo, México.

NUMEROS GENERADORES

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD EL
 ALAMO
 EL ALAMO
 PISALFLORES, HIDALGO

FOLIO No. 1/2

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	No. PZAS	VOL. PARCIAL	TOTAL	UNID	CROQUIS
1	PAVIMENTO	A-B	0+000.00 AL 0+120.00	120.000	5.000			1.00	600.000			CALLE DE ACCESO
EF24C0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, PRIMEROS, 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA									600	M2	
EF24C0079	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	A-B	0+000.00 AL 0+120.00	120.00	5.00	0.20		1.00	120.00			CALLE DE ACCESO
CM24C0045	009-F 03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISCREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUJIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACION, 2) PARA 90%	A-B	0+000.00 AL 0+120.00	120.00	4.00	0.20		1.00	96.00			CALLE DE ACCESO
CM24C0076	086-E 04 AGUJA UTILIZADA EN COMPACTACION	A-B	0+000.00 AL 0+120.00	120.00	4.00	0.20		0.30	28.80			30% POR M3 DE MATERIAL A COMPACTAR
EF24C0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m, CURADO, MALLA ELECTROSOLIDADA 6-5/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARRREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	A-B	0+000.00 AL 0+120.00	120.00	4.00			1.00	480.00			CALLE DE ACCESO
										28.8	M3	
										480.00	M2	



No. B...
 C. ISRAEL RICHARD...
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RESIDENTE
 ING. ALEJANDRO HERNANDEZ MARQUEZ

CONTRATISTA
 M...
 C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

2020-2024



CONSTRUCTORA GR

Maria del Carmen Reséndiz Cruz
 Tel: (771) 2383212
 Email: mariaresendiz@constructoragr.com
 Banco BBVA
 RECIBO 01AM4


NO. cliente: 0466824854
 012715004668248541
 Dramaticillo, Salida a la Meca
 S/N, Chalahuite, CP-42230,
 Pisaflores, Hidalgo, Mexico.

NUMEROS GENERADORES

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD EL
 LOCALIDAD: EL ALAMO
 MUNICIPIO: PISAFLORES, HIDALGO

FOLIO No. 2/2

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	No. PZAS	VOL. PARCIAL	TOTAL	UNID	CROQUIS
2024-6049-0001C110CM	CUNETAS DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERIMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACRRREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	A-B	0+000.00 AL 0+120.00	120.00	1.00			1.00	120.00			CALLE DE ACCESO
2	MAMPARA									120.00	M2	
EF24C019Z	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 16 SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIEZADORES FORMANDO UNA RETICULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ANGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACION EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INSTALACION ELECTRICA	A-B					1.00	1.00		1.00	PZA	CALLE DE ACCESO



Vo. C. ISRAEL RIVERA LOPEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


REVISO
 ING. ALEJANDRO HERNANDEZ MARQUEZ
 RESIDENTE

CONTRATISTA
 C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

2020-2024

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD EL ALAMO

LOCALIDAD: EL ALAMO



2020-2024
[Signature]

ING. JAIME ANTONIO CHAVARRIA MARTÍNEZ
RESPONSABLE TÉCNICO
CÉDULA: 8621495

UBICACIÓN:	EL ALAMO HGO
PROPIETARIO:	MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.
PROYECTO:	PAVIMENTO HIDRAULICO
CONTENIDO:	PLANTA Y CORTE
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ESCALA GRÁFICA:	0.00 0.50 1.00 2.00 5.00
ESCALA:	SIN ESCALA
FECHA:	MARZO DE 2024
CORTE:	P-1



I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 42

No. de serie del CSD del emisor
00001000000510317553

Fecha y Hora de emisión
2024-08-22T12:09:33

Folio Fiscal
AFBA3AA1-60B1-11EF-B119-00155D014009

Emisor

RFC: RECC850201AM4
Razón Social: MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 42230

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2024-08-22T12:09:34	00001000000708361114	03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MPI850101BL0
Razón Social: MUNICIPIO DE PISAFLORES
Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal Receptor: 42220

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	RECIBI DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES HGO. A TRAVES DE TESORERIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE \$ 575,249.09 (QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 (UNICA) DEL CONTRATO No. MP-D.O.P.-AD. FAISM/2024-049-004 RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD EL ALAMO" EN LA LOCALIDAD DE "EL ALAMO" PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PISAFLORES HIDALGO. SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION HACIENDA-V-FAISM/GI-2024 049-003 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2024. NUMERO DE OBRA 2024/FAISM049004. CON PERIODO DE EJECUCION DEL 06 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO DEL 2024. ClaveProdServ - 72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras	502,400.950000	502,400.950000

TOTAL EN LETRA:
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 09/100 MXN

Subtotal	502,400.95 MXN
IVAT 0.160000	80,384.152000 MXN
(-) INSP. Y VIG. (5/1000) 0.50	2,512.00 MXN
(-) 1% SUPERVISION DE OBRA 1.00	5,024.01 MXN
Total	575,249.09 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AFBA3AA1-60B1-11EF-B119-00155D014009|2024-08-22T12:09:34|TBN040609RKA|WLS2zLGzZReZTS5mvCOepSxRGWkSXdZCQI|AnYFIikyBP7oITw1hKfdHnPPCTXQAA5VRxe3MUBNhZLFdp|1alnY2LJ7IBC1uLxEky6xL+3BvPnVuOz8XSwZi2pDykNs7IKRY5TpnXUIT0eftbcw+OhTing5keg7whbjTmwmY69AkppTiu1N63z8MOuTkdwIChIP9oiaI6P3VUbmZar|YYY+ZnW7WmFGXFx3d3rVzmJkwIXIYv1TLWzK3eSrmI089J3TOuGRrEK|I7yDyQsxcNGDrRuJMsG2HC3Kn3QvHA|kQRwjGYvJEvcfW95IbASGe8PisFk3eerIR600bTJw==|00001000000708361114|

Sello digital del emisor

WLS2zLGzZReZTS5mvCOepSxRGWkSXdZCQI|AnYFIikyBP7oITw1hKfdHnPPCTXQAA5VRxe3MUBNhZLFdp|1alnY2LJ7IBC1uLxEky6xL+3BvPnVuOz8XSwZi2pDykNs7IKRY5TpnXUIT0eftbcw+OhTing5keg7whbjTmwmY69AkppTiu1N63z8MOuTkdwIChIP9oiaI6P3VUbmZar|YYY+ZnW7WmFGXFx3d3rVzmJkwIXIYv1TLWzK3eSrmI089J3TOuGRrEK|I7yDyQsxcNGDrRuJMsG2HC3Kn3QvHA|kQRwjGYvJEvcfW95IbASGe8PisFk3eerIR600bTJw==

Sello digital del SAT

mO6+q0rBeRYF61tfn|kP0nWms0nc+4X|7|BIBFDIPOq|ESZ7MPP14FarmGo|Dat59caF+atvJ5HcEaE+c3IA7Qx3kGn+|TLJWYF73r|A68XikSLIwR2qsWdLcDvImvLj|PJTz|XZniW5E1QNTB|teRokMA6|Mhqp|uq1u5b4KeE7XcSV9OsiadbXUANGhznZ+x3TOPL+mbjKWf7eazjn9STY4QeSMITCAmO5bIoyZb2UHzh69CabOEKqVbhT|L7cU5xaWHI6Uz4XCMD7CzOXuoYp8rhTbmJKggRz0pzC1HVdweklqDcsScWqboQDSnFonxvIbU0Ab1|AkvQ==





Imprimir
Cerrar

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

29/08/2024 16:20

Cuenta/ CLABE Ordenante	1240730850
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE PISAFLORES
RFC Ordenante	MPI850101BLO
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1250886215
RFC Beneficiario	MPI850101BLO
Importe a Transferir	\$5,024.01
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	29/08/2024
Número de Referencia	049004
Propósito de la Transferencia	1% SUPERVISION 2024FAISM049004
Clave de Rastreo	210
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	RICARDO GARCIA TORRES
Fecha Captura	29/08/2024 16:16:31 p. m.
Ejecutó	RICARDO GARCIA TORRES
Fecha de Ejecución	29/08/2024 16:19:11 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO, A 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NÚM. OFICIO: MP-D.O.P.-2024-357
ASUNTO: SOLICITUD DE RECIBO DEL 1%

C. CHRISTIAN RUBICELA MÉNDEZ LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO.
PRESENTE:

EN SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVAN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DE HIDALGO, POR ESTE MEDIO ME PERMITO SOLICITARLE DE LA MANERA MÁS ATENTA LA EMISIÓN DEL RECIBO CORRESPONDIENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA NÚMERO 2024/FAISM049004, "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD EL ÁLAMO", DE LA LOCALIDAD EL ÁLAMO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO, VALIDADA MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-003.

DESCRIPCIÓN DE LA DEDUCCIÓN	IMPORTE
1% (UNO POR CIENTO) SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	\$ 5,024.01 (CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS 01/100 M.N.)

PARA LO CUAL SE ANEXA A LA PRESENTE, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DEL PAGO DE LA RETENCIÓN AL MUNICIPIO DE PISAFLORES, FORMATO DE ORDEN DE PAGO Y COPIA DE CFDI EN PDF.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



C. ISRAEL RICO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE PISAFLORES, HIDALGO.
2020-2024

CCP. EXPEDIENTE TÉCNICO



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

29/08/2024 16:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	1240730850
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE PISAFLORES
RFC o CURP del Ordenante	MPI850101BLO
Moneda	MXP
ID Tercero	FINANZAS
Nombre del Beneficiario	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO
Cuenta/CLABE/Celular	014290655048976680
RFC Beneficiario	GEH690116NV7
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$2,512.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	29/08/2024
Número de Referencia	049004
Propósito de la Transferencia	RETENCION DEL 5 AL MILLAR INSPEC Y VIGIL
Clave de Rastreo	8846APR1202408293328625021
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	RICARDO GARCIA TORRES
Fecha Captura	29/08/2024 16:33:49 p. m.
Ejecutó	RICARDO GARCIA TORRES
Fecha de Ejecución	29/08/2024 16:42:57 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Organo Superior: 60 - Municipios
 Unidad Presupuestal: 49 - Pisaflares
 Folio Solicitud: 49,386
 Descripción: MP-D.O.P.-2024-357

Monto Retenido: 2,512.00

Estatus: Enviada

Datos de la Factura

Folio Fiscal: AFBA3AA1-60B1-11EF-B119-00155D014009
 R.F.C.: RECC850201AM4
 Nombre: MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Tipo de Retención	Tipo del ISR	Monto Retenido	E. Fiscal	Fondo	Cve. Obra	Desc. Obra	Oficio Aut.
5 Millar		\$2,512.00	2024	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2024/FAISM049004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD EL ÁLAMO	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-003

Obras Beneficio Social	ICIC	UNETE	1 Millar	5 Millar	Impuesto Sobre la Renta	Impuesto 30% Adicional
				\$2,512.00		



MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO, A 30 DE AGOSTO DEL 2024

NÚM. OFICIO: MP-D.O.P.-2024-357
ASUNTO: SOLICITUD DE RECIBO OFICIAL

M.A. NORMA OLIVIA LOZADA PÉREZ
ENCARGADA DE SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO
PRESENTE:

CON AT'N: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA

A TRAVÉS DE ESTE MEDIO Y EN SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVAN DEL PAGO DE DEDUCCIONES DE OBRA PÚBLICA, ME PERMITO SOLICITARLE DE LA MANERA MÁS ATENTA LA EMISIÓN DEL RECIBO OFICIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA NÚMERO **2024/FAISM049004**, "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD EL ÁLAMO", DE LA LOCALIDAD EL ÁLAMO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO, VALIDADA MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-003.

DESCRIPCIÓN DE LA DEDUCCIÓN	IMPORTE
5% AL MILLAR VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.	\$ 2,512.00 (DOS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

PARA LO CUAL SE ANEXA A LA PRESENTE, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DEL PAGO DE LA RETENCIÓN A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO, FORMATO DE RETENCIÓN DE OBRA 5 AL MILLAR Y COPIA DE CFDI EN PDF.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DE PISAFLORES, HIDALGO.

CCP. EXPEDIENTE TÉCNICO

RETENCIÓN POR OBRA ESPECÍFICA O ACCIÓN



5% AL MILLAR

CLAVE DE OBRA:

NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN:

2024/FAISM049004

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD EL ÁLAMO

PRESUPUESTO			
ORIGINAL	AUTORIZADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
\$582,785.10	\$582,785.10	\$582,785.10	\$0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA

PRESUPUESTO				
FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL
0.00	0.00	\$582,785.10	0.00	\$582,785.10

CONCEPTO	MONTO DE RETENCIÓN				
	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL
1% AL MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5% AL MILLAR	0.00	0.00	\$ 2,512.00	0.00	\$ 2,512.00

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PISAFLORES

RAMO: 33

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA: S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

SUBPROGRAMA: 10 CONCRETO HIDRÁULICO

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-003

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

ELABORO



C. ISRAEL RICO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO

AUTORIZO



LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO