

FECHA

19/04/2024

Apertura de bitácora

Con esta fecha abrimos la siguiente bitácora de la obra con los siguientes características:

Nombre de la obra: " Construcción de pavimento de concreto hidráulico por el Pisco en la localidad de Puerto Obscuro "

Numero de contrato: MP-D.O.P.-MD-FAISM/2024-009-DLS

Dependencia: Municipio de Pisco/kins

Domicilio: Palacio Municipal sin colonia centro, Pisco/kins
Hidalgo C.P. 42220.

Nombre del contratista: Luis Ricardo Puga Olguin

Domicilio: Calle Lucrecia Guadalupe, No exterior: sin colonia centro Chapulhuacan, C.P. 42290

Monto del contrato: \$ 851,242.80 (Ochecientos cincuenta y un mil doscientos cuarenta y dos pesos 20/100 m.v.)

Periodo de ejecución: 22 de abril de 2024 al 20 de julio de 2024

El horario para asistir notas será el siguiente de 08:00 horas a 18:00 horas.

A continuación, se hacen las firmas autorizadas de los personal que intervendrán en la presente bitácora, así como los responsables del resguardo del mismo.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing. Luis Jonathan González González


Arc. Abigail Chavez Martin

Nota 01 22/07/2024

Al día de hoy lunes se reunió el terreno con personal de la empresa para el inicio de los trabajos donde se levanta el acta correspondiente de inicio, así como se hace la entrega del inmueble a la contratista. Después del recorrido se ordena a la empresa contratista iniciar con el trabajo y nivelación del terreno para la colocación de la rehabilitación de muro de contención.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing Luis Jonathan González González


Arq Abigail Chavéz Martín

NOTA 02 30/08/2024

AL DIA DE HOY SE LE NOTIFICA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE LA CONCLUSION DE TRABAJO Y NIVELACION DE TERRENO PARA LA REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN, DE ESTE MODO SE CONTINUARA CON LA EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS EN EL TERRENO MARCADO.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION




ARQ ABIGAIL CHAVEZ MARTIN


ING LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Nota 03 06/05/2024

Con esta fecha se hace recorrido con el superintendente de construcción para la verificación de los trabajos de excavación a mano material seco tipo II, todos los días por lo que se puede ver la culminación de los mismos por lo que se le ordena a la empresa contratista continuar con los trabajos de demolición a mano de muro de mampostería de piedra bruta del muro a rehabilitar.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing Luis Jonathan González González

Arc Abigail Chavez Martin

Nota 04 13/05/2024

CON ESTA NOTA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DEL AVANCE DE LA CONCLUSIÓN DE LA EXCAVACIÓN DONDE QUE SE PROCEDA A LA COLOCACIÓN DE LA MANILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c=100 kg/cm² DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO Y DE LOS CIMENTOS DE MURO DE PIEDRA BRUTA.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN




ARC ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Nota 05 17/05/2024

Con esta fecha se ha reunido con el Superintendente de construcción para la verificación de los trabajos de colocación de la plantilla de concreto hidráulico hecha en obra $F'c=100 \text{ kg/cm}^2$ de 5 cm de espesor, promedio y de los cimientos de muro de piedra bruta al cual se han culminado por lo que se le pide continuar con la construcción de muro de piedra bruta.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción




Ing. Luis Jonathan González González

Abelardo Chaves Martin

Nota 06 21/05/2024

CON ESTA NOTA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DEL AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA BRUTA, DEL MISMO MODO SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024 AL 27 DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO CON NUMERO DE MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-059-015 PARA SU REVISIÓN Y LO AUTORIZACIÓN

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN




ABELARDO CHAVES MARTIN

ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Nota 07 22/05/2024

En relación a la nota anterior se realizó la revisión corrida de la estimación 1 (una) por lo que se entrega por su pago se solicita elaborar factura correspondiente, se le solicita que se continúe con los trabajos de construcción de muro de piedra bruta, cubriendo como es costumbre con mortero cemento-arena 1-3.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción



Abigail

Ins Luis Jonathan Gorder Gorder

Ana Abigail Chavez Martin

Nota 08 25/05/2024

CON ESTA NOTA NOTIFICO AL RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA DE LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA DUEVADO A LAS CUBIAS QUE NO HAN DEJADO DE CESAR, LO QUE HA PROVOCADO PODER SEGUIR TRABAJANDO CON LAS INCREMENTOS DEL CLIMA DON LO QUE UNA VEZ MEJORO EL CLIMA SE CONTINUARA CON LOS TRABAJOS.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION

Abigail



ANO ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

INS LUIS JONATHAN GORDER GORDER

NOTA 09 05/06/2024

AL DIA DE HOY NOTIFICO AL RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA DEL AVANCE DE LA CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA PUNTA, ACABADO COMÚN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

Abigail



ARO. ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING LUIS JONATHAN GOMEZ GONZALEZ

Nota 10 12/06/2024

Con esta fecha se hace recorrido con el Superintendente de Construcción para la verificación de los trabajos de construcción de muro de piedra bruta, acabado común asentada con mortero cemento-arena 1:3 al cual tiene un espesor de 80 cm por ciclo.

Residente de supervisión

Superintendente de construcción



Abigail

Ing Luis Jonathan Gomez Gonzalez

Ara Abigail Chavez Martin

Nota 11 20/06/2024

CON ESTA FECHA INICIAMOS A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE OLEANA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADA CON MORTERO (CEMENTO - ARENA 1:3, ASI COMO TAMBIEN SE EQUIPICA LA ESTIMACION 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL 27 DE MAYO DE 2024 AL 20 DE JUNIO DE 2024 DEL CONTRATO CON NUMERO DE MD-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-011 PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

Atigail



AÑO ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Nota 12 21/06/2024

En relación a la nota anterior se realizó la revisión correcta de la estimación 2 (Dos) por lo que se autoriza para su pago se solicita elaborar factura correspondiente, de lo solicita que se continúe con los trabajos de demolición por medios mecánicos de concreto simple.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción



Atigail

Ing Luis Jonathan Gonzalez Gonzalez

Año Atigail Chavez Martin

NOTA 13 28/06/2024

CON ESTA NOTA NOTIFICO AL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE CUCHETO SIMPLE, SE CONTINUARA CON LOS TRABAJOS DE TIRADO Y NIVELACION DE TERRENO Y EXCAVACION DE CORTES EN CANA.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION

Abigail



ARO ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING LUIS JONATHAN GONZALEZ
GONZALEZ

NOTA 14 02/07/2024

AL DIA DE HOY NOTIFICO AL RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA DEL AVANCE DE LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES SE CONTINUARA CON LA CONSTRUCCION DE PISO DE CUCHETO DE 15 CM DE ESPESOR CON MACETA RECTIFICADORA.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION

Abigail



ARO ABIGAIL CHAVEZ MARTIN


ING LUIS JONATHAN GONZALEZ
GONZALEZ

NOTA 17 20/07/2024

CON ESTA FECHA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUNETA DE SECCION TRIANGULAR, ASI COMO TAMBIEN SE ENTREGA LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL 29 DE JUNIO DE 2024 AL 20 DE JULIO DE 2024 DEL CONTINUTO CON NUMERO DE MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-015 PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN




ARCA ABIGAIL CHACUZ MARTIN


ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

NOTA 18 21/07/2024

En relación a la nota anterior se realizó la revisión correcta de la estimación 3 (tres finiquito) por lo que se autoriza para su pago. Se solicita elaborar factura correspondiente de dicha estimación, así mismo damos cierre de bitácora del presente contrato de obra No. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-015 de fecha 19 de abril de 2024. Firmado en la que en ella intervinieron

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing. Luis Jonathan González González

Arca Abigail Chacuz Martin