

MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-016

FECHA

24/04/24

ADVERTENCIA DE BITACORA

CON ESTA FECHA ADVERTURAMOS LA PRESENTE BITACORA DE OBRA CON LAS SIGUIENTES

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD POZA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES.

NUMERO DE CONTRATO: MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-016

FECHA DE CONTRATO: 24 DE ABRIL DEL 2024

MONTO DE CONTRATO: \$528,262.20 (QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.)

PERIODO DEL CONTRATO: 25/04/24 AL 23/07/24

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PISAFLORES, REPRESENTADO POR EL LIC. RICARDO GARCIA TORRES, DOMICILIO, PALACIO MUNICIPAL SIN COL CENTRO PISAFLORES HGO. C.P. 42220.

CONTRATISTA: MARIA DEL CARMEN RESENDAZ CRUZ, CON DOMICILIO EN AVENIDA HIDALGO SIN NUMERO LOCALIDAD CHALCHULTE, MUNICIPIO DE PISAFLORES C.P. 42230

HORARIO PARA ASENTAR NOTAS: 8:00 HRS AL 17:00 HRS

COMPONENTES DEL CONTRATO:

A.- PRELIMINARES: GRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIÓN DE CORTE EN CADA CON MAQUINARIA

B.- TERRACERIAS: COMPACTACIONES DE TERRENO, AGUA EMPLEADA

C.- PISOS DE CONCRETO: PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 15 CM DE ESPESOR; CUNETA SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M; GUTERRE DE CONCRETO SECCIÓN 15X20X25 CM

D.- CIMIENTO: CIMIENTO DE MAMPUSERIA DE PIEDRA, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURA, RELLENO A VOLICO, PLANTILLA DE CONCRETO 5CM DE ESPESOR.

E.- INFORMACION: SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA.

A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN A LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA EL USO DE LA PRESENTE BITACORA.

ARQ. OCTAVIO CELEDONIO RESENDIZ

SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. ELADIO RAMIREZ TREJO

RESIDENTE DE OBRA

MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-016

FECHA
25/04/24

CON ESTA FECHA DAMOS INICIO DE OBRA CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN SE REUNIO LOS VECINOS Y BENEFICIARIOS ASI COMO EL DELEGADO PARA VERIFICAR EL ANCHO DEL ARROYO Y EL AREA DONDE SE CONSTRUIRA EL MURO EN HOMBRO IZQUIERDO; POR LO QUE SE VERIFIQUE QUE SE INICIARA CON PRIMEROAMENTE CON EL MURO, SE ENTREGA AL SUPERINTENDENTE PLANOS Y NUMEROS GENERALES; CON ESTE DIA SE LEVANTAN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DE INICIO Y ENTRADA DEL INMUEBLE POR LO QUE AL DIA DE HOY INICIAN LOS TRABAJOS.

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN
DE OBRASUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCIÓN

MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-016

2



FECHA

30-abril-24

Al recorrido de obra se notifica a Residente de Obra que se esta trabajando con el muro de Contención además que se esta trabajando con la nivelación del area del arroyo vehicular en calle 1; esto con el fin de ir avanzando con los trabajos se pretende que al final de semana se concluye con el muro para iniciar con el pavimento de concreto ya se tiene concluido el trazo del alcance del ancho de arroyo con los vecinos de igual manera se recorrio en el tramo en calle 2 para iniciar con los preliminares.

Superintendente de Construcción

Residente de Obra



MP-D.O.R.-AD-FAISM/2024-049-016

FECHA

14/05/2024

CON ESTA FECHA SE RECURRE LA OBRA Y SE TIENE CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE MURO DE CONTENCIÓN ASI COMO EL PISO DE CONCRETO EN CALLE 1; CON RESPECTO A LA NOTA 3 SE NOTIFICA AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SOLO SE PODA APLICAR LA GUARNICION EN EL AREA QUE SE LE INDICO YA SE VERIFICARA COMO Y DONDE SE APLIQUE EL RESTO DEL CONCEPTO; HOY MISMO SE INICIARON CON TRABAJOS DE PISO EN CALLE 2 SE JUSTIFICA QUE EL ANCHO SE DE 4.600 MTS Y EL ESPACIO DE CUNETA SE TIENE LIBERADO POR LO QUE SE NOTIFICA AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION UNA VEC ANALIZADO LOS CONCEPTOS Y MEDIDAS Y DIMENSIONES SE REALIZARA UN CONVENIO ADICIONAL NO. MP-D.O.R.-AD-FAISM/2024-049-016 DONDE LA CANTIDAD DE GUARNICION QUE NO SE APLICA EN CALLE 1 SE APLICARA EN PISO DE CONCRETO EN CALLE 1 POR LO QUE A TRAVEZ DE L SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION NOTIFIQUE A SU PATRON PARA EL FIRMA DE DICHO CONVENIO Y ASI SABER LOS ALCANCES DE LAS CONCEPTOS.

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRASUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION

MP-D.O.P.- A.D.- FAISM/2024- 049- 016




FECHA

25- mayo- 2024

Al recorrido de Obra se informa al Residente de obra que se concluyeron los trabajos encomendado con el contrato respectivo y convenio por lo que se solicita la verificación de la terminación, así mismo se entrega la estimación correspondiente para su revisión y autorización correspondiente la estimación 01 (uno única) por un importe líquido de \$362,452,56 (Trescientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y dos pesos 56/100 M.N.), se notifica la conclusión de obra.

Superintendente de Construcción

Residente de Obra





MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-016

6

FECHA

27/05/24

CON RESPECTO A LA NOTA ANTERIOR SE NOTIFICA AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN QUE SE DEJÓ LA ESTIMACIÓN POR LO QUE NO SE TIENE ALGUNA DETALLE POR QUE GENTRE LA FACTURA CORRESPONDIENTE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, POR LO QUE CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA FIRMANDO EN ESTA QUIEN EN ESTE INTERVINIERON, "SE AUTORIZA LA ESTIMACION OI(UNO UNICO)"

RESIDENTE SUPERVISOR
DE OBRASUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCIÓN