

No. MP- D.O.P.- AD- FAISM/ LOCALIDAD:

01

FECHA

2024-049-023

EL DURAZNO.

22-JULIO-24

CON ESTA FECHA SE APERTURA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

NUMERO DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, PISAFLORES, HGO.

CONTRATO NO. MP- D.O.P.- AD- FAISM/2024-049-023

FECHA DEL CONTRATO: 12 DE JULIO DE 2024.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 498,807.01 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTA SIETE PESOS 01/100 M.N.)

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 22 DE JULIO DE 2024 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PISAFLORES, REPRESENTADO POR EL LL. RICARDO GARCIA TORRES, PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE, DOMICILIO PALACIO MUNICIPAL SIN, COL. CENTRO, PISAFLORES, HGO, C.P. 42220.

CONTRATISTA: ANA GABRIEL GARCIA HERMANEZ, PERSONA FISICA, DOMICILIO: AV. HIDALGO NO. INTERIOR SIN COL. CENTRO, PISAFLORES, HGO. C.P. 42220 TRIF. 7713243832.

HORARIO PARA ASENTAR VOTOS: DE 8:00 HRS A 17:00 HRS.

TRABAJOS A REALIZARSE: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO. PARTIDAS: - PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCION, ATRAQUE, CASA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES Y INFORMACION. CONCEPTO DE TRABAJO DE ACUERDO AL ANEXO N° DEL CONTRATO.

ASI MISMO QUEDAN ASENTADAS LAS FIRMAS DEL REPRESENTANTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

QUIENES SEAN LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA EL USO DE LA PRESENTE BITACORA.

Ing. Felipe UREA Contreras
RESIDENTE DE OBRA

ARG: OCTAVIO CELEDONIO RESENIZ
SUPER INTENDENTE DE CONSTRUCCION

No. MP - P.O.P. - AP-FAISM/ Localidad:

02

FECHA

2024-049-023

El Durazno.

22-Julio-2024.

CON ESTA FECHA SE INICIA LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE OBRA, POR LO QUE SE ABRETIEN LA PRESENTE BITACORA.

SE REALIZA JUNTA A LA OBRA CONJUNTAMENTE CON EL C. ISRAEL RICO LUIZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, RESIDENTE DE SUPERVISOR, ASI COMO EL COMITE DE OBRA, COMITE DEL AGUA Y DELURANO Municipal.

SE HACE LA ENTREGA DE LOS PLANOS Y NUMEROS MEDIDAS DE LA OBRA. SE LEVANTA ACTA DE INICIO, SE FIRMA EL ACTA DE ENTREGA DEL INMUEBLE A CONTRATISTA.

SE CONJUNTA ACORDA DE LOS PRESENTES Y CON LA FINALIDAD DE APROVECHAR MEJOR PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, COMO SE COLOCARA LA TURBINA DEL EXPROPIA TECNICO, QUEDANDO ASI.


TRAMO 1- 204.80 M.L. TUBO 2" DE TANQUE 1 A TANQUE 2.
 TRAMO 2- 6.40 M.L. TUBO 2" DE TANQUE 2 A DISTRIBUCION (PUZOS DE LA CASERITA)
 TRAMO 2- 172.80 M.L. TUBO 1 1/2" RED DISTRIBUCION
 TRAMO 3- 115.20 M.L. TUBO 1 1/2" DE MANANTIAL A TANQUE 1.

Por lo que se realiza trazo y nivelacion de los tramos. DE FINIENDOIR QUE EN ALGUNOS TRAMOS NO SE COLOCARAN ATRAQUE POR SE ACCESOS A VIVIENDAS, POR LO QUE SE ENCOFRARA EL TUBO EN ESTOS TRAMOS.

Por lo que se TRABAJARA EN EL CONCRETO PARA DEFINIR LA CANTIDAD DE CADA CONCEPTO Y ALCANZAR DE LA OBRA. Y SE ENTREGARAN AL CONTRATISTA EL PLAN DEFINITIVO. SE INICIA INICIAR CON LA COLOCACION DE LOS TUBOS Y PIZZAS ESPECIALIZADAS DE FOLIO.



RESIDENTE DE OBRA



SUPERVISOR DE OBRA

03.

FECHA

NO. MP - D.O.P. - AD - FAJAL

Locación:

2024-044-023

EL PURAZMO.

23 JULIO - 2024

EN RELACION A LA NOTA ANTERIOR SE ASIENTA EN LA PRESENTE ACTA QUE AL DIA 22 JULIO POR LA TARDE SE FIRMO CONVENIO DONDE SE ESPECIFICAN LOS CONCEPTOS MODIFICADOS (ATRAQUE) Y CONCEPTO ANTERIOR PARA EL EN LOFADO DE LOS TRAMOS QUE ESTAN EN LOS ACCESOS A VIVERANOS Y CRUZ EN LA CARRETERA.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRAS.

26 - JULIO - 2024

NOTA NO. 04

SE VISITA LA OBRA Y SE OBSERVA QUE SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE 2" EN TRAMO 1. EL TRAMITO DEL TRAMO FUE POR EL MISMO DONDE Y SE TENIA EL TUBO DE 1".

RESIDENTE DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

02 DE AGOSTO DE 2024

NOTA NO. 05.

SE VISITA LA OBRA Y SE OBSERVA LO SIG. SE HA TERMINADO DE COLOCAR EL TUBO EN TRAMO 1. SE INICIA INICIAR CON LA CONSTRUCCION DE LA ATRAQUE EN ESTE TRAMO.

SE COLOCAN PIEZAS ESPECIALES EN EL ARISTO DE 1" Y SE INICIA CON LA COLOCACION DEL TUBO DE 1 1/2" EN TRAMO 2.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

06

FECHA

No. MP - D.O.P. - AD - FAIM/ LOCALIDAD:

2024-044-023

EL DURAZNO

07 - AGOSTO - 2024

SE REALIZA SUPERVISIÓN DE OBRA Y SE OBSERVA LO SIG.

SE CONTINUA CON LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 1 1/2" EN EL TRAMO 2. SE HA COLOCADO EL TUBO Y EL ENCUFRAMENTO EN LA CARRETERA. (TRAMO EN EL CUAL SE COLOCÓ UN TUBO DE 2" Ø.) SE DEFINE Y SE INICIA CONTINUAR CON EL ENCUFRAMENTO DE LA TERMINACIÓN DE LAS VIVIENDAS. EL TRAMO 2 SE COLOCARÁ EN EL REGISTRO EXISTENTE POR TARNIA EN NINGÚN.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

12 DE AGOSTO DE 2024

NOTA NO. 07.

SE VISITA LA OBRA Y SE OBSERVA LO SIG.

SE HA TERMINADO EL TRAMO 2. Y SE TRABAJA CON EL ENCUFRAMENTO DEL TRAMO 2. SE SUBEN TUBOS DE 1 1/2" PARA COLOCAR EN EL TRAMO DEFINIDO COMO TRAMO 3.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

16 DE AGOSTO DE 2024

NOTA NO. 08

SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DEL TUBO EN EL TRAMO 3. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL REGISTRO "R1". SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

NO. MP- P.O.P.- AD- FAISM/

Locación:

2024-049-023

El Durazno.

19-Agosto 2024

SE REALIZA UNA SUPERVISIÓN DE OBRA,
CONJUNTAMENTE CON EL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCIÓN.

SE REALIZA LA MEDICIÓN EN CADA UNO DE LA
TRAMPA, SE VERIFICA QUE TODOS LOS TRABAJOS
ESTÉN OPERACION.

Por lo que mediante la presente nota de bitácora se
puede al residente de obra la conclusión de
los trabajos de acuerdo al contrato.


Se presenta la estimación no. uno (una) con
las deducciones indicadas en el contrato para su
autorización y trámite de pago correspondiente. Se
presenta igual los números generados, plano final,
y demás documentos solicitados.

Motivo por el cual se da por concluida
la presente bitácora de obra y al mismo
se cierra las notas de la misma.

Firmamos en ella los que intervinieron.



Felipe Vega Contreras
Residente de obra



Arq. Octavio Celestino Resendiz
Superintendente de Construcción