



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



ACTA INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE OBRA

CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024

RAMO 33

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 03 DEL MES DE JUNIO Y ESTANDO REUNIDOS EN LAS QUE OCUPA Reuniones DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO. LOS C. PROFR. RAFAEL MONTES COVARRUBIAS; PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, C. ISRAEL RICO LOPEZ; DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y **LOS HABITANTES (BENEFICIARIOS)** DE LA LOCALIDAD, QUIENES FIRMAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A EFECTO LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA.

ANTECEDENTES

EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO CELEBRARON EL CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021, DEL CUAL SE DERIVAN OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS OPERATIVOS FUNDAMENTALES DENTRO DEL **RAMO 33**, PARA EL **FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES EL DE CONTRIBUIR A MEJORAR LOS NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL TOMANDO EN CUENTA LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA COMUNIDAD PRIORIZO Y REALIZO EL DIAGNOSTICO RESPECTIVO VALIDANDO LA OBRA (S) Y ACCIÓN (ES) PARA REALIZAR SU EJECUCIÓN EN EL PRESENTE EJERCICIO, LA CUAL FUE APROBADA POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES BAJO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS.

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA"

CLAVE DE LA OBRA: 2024/FAISM049030
 APROBACIÓN: HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2024
 PROGRAMA: S21 VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 20 ZONA RURAL

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
 ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA:

APORTACIÓN	INVERSION
FEDERAL	\$ -
ESTATAL	\$ -
MUNICIPAL	\$ 473,083.41
BENEFICIARIOS	\$ -
TOTAL	\$ 473,083.41



DESPUÉS DE DAR A CONOCER EL PROGRAMA SE DEBERÁ EXPLICAR DETALLADAMENTE LAS METAS AUTORIZADAS PARA LA OBRA; CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR

Número	Concepto	Unidad	Cantidad
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	56.79
2	EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE	M3	30.80
3	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	33.20
4	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	14.06
5	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	15.08
6	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON # 2, fy= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	35.44

[Handwritten signature]

R.R.-OH

[Handwritten signature]

Y. G. G

[Handwritten mark]



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



7	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	106.16
8	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	18.96
9	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y	M3	1.30
10	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO # 2, fy= 2,530 Kg/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	65.80
11	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	553.17
12	SUMINISTRO Y HABILITADO CON ARMEX 10 X 15 cm., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	3.60
13	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	36.52
14	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	1.35
15	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	6.12
16	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS)	M2	52.02
17	MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 12 x 20 x 40 cm. DE 12 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	92.15
18	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	211.88
19	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	32.25
20	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	51.28
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON SOQUET DE PORCELANA Y FOCO DE 5 WATTS LED., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00
22	SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA LEVITON O SIMILAR CON CAJA LAMINA Y (6 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", INCLUYE: CONTACTO Y TAPA, (16 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #12 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	9.00
23	SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE: TENDIDO DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", BOTE INTEGRAL DE 10 A 12 cm., (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 Y (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	6.00
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD2 SQUARE D, INCLUYE: (5 m.) DE CABLE THW DEL # 12, (2.50 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: (3.20 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", (6.80 m) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE UNA UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	6.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1x15 A 1x50 AMP., TIPO QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00
27	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO. MATERIAL, MANO OBRA Y HERRAMIENTA	M2	273.41
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CALIBRE 18 CON TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA, INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	6.27

M.R.Ch

[Handwritten signature]

Y. G. G

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



[Handwritten signature]

29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 x 25 mm., LAMINA CALIBRE 18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 mm. DE ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	5.40
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

R.R.D.H
Y.L.G.

DESPUÉS DE DAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y ALCANCES QUE TIENE LA OBRA LOS CUALES SE ENCUENTRAS PLASMADOS EN EL EXPEDIENTE AUTORIZADO SE PROCEDIÓ A LA FORMACIÓN DEL COMITÉ QUEDANDO INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

[Signature]
Heriberto Ponce Peret
c. PRESIDENTE

[Signature]
Rafael Ramirez Chavez
c. SECRETARIO

[Signature]
Yersuin Garcia Gilz
c. TESORERO

[Signature]
Maria Hernandez Gonzalez
c. VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

c. 1ER. VOCAL

c. 2DO. VOCAL



UNA VEZ DADO A CONOCER COMO QUEDO INTEGRADO EL COMITÉ DE OBRA, LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA, Y EL COMITÉ DE OBRA SE COMPROMETEN A:

- ➔ REPRESENTAR LA VOLUNTAD DE LA COMUNIDAD QUE LOS ELIGIÓ
- ➔ SOLICITAR A LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, (MUNICIPIO DE PISAFLORES) INFORMACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA ESPECIFICA DE LA OBRA QUE CONSTRUYE EL GOBIERNO MUNICIPAL.
- ➔ VIGILAR QUE LA OBRA SE CONSTRUYA CON CALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.
- ➔ LLEVAR A CABO VISITAS DE INSPECCIÓN DE OBRA Y REGISTRAR LAS OBSERVACIONES EN EL FORMATO DE CEDULA DE VIGILANCIA DE LA OBRA, Y CEDULA DE INFORME FINAL, QUE LE PROPORCIONARAN LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
- ➔ RECABAR DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES: NO APLICA POR UN IMPORTE DE: _____

[Large handwritten signature]



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



ASI MISMO ACEPTAN Y SE COMPROMETEN A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, A FIRMAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO, A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION; Y A VERIFICAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA- RECEPCION DE LA MISMA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE A LAS _____ HORAS DEL DÍA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO 2022 FIRMANDO AL CALCE LAS AUTORIDADES QUE DAN FE.

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.



POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]

C. ISRAEL RICO LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



POR LA LOCALIDAD

R.R.ch
Rafael Ramirez Chavez
DELEGADO DE LA LOCALIDAD



[Handwritten mark]

R.R.ch

[Handwritten signature]

Y.B.B



GOBIERNO DE
MÉXICO



LISTA DE ASISTENCIA

2023-2024

NOMBRE

FIRMA

Ricardo Garcia Torres

Rafael Ramirez Chavez

R.R.Ch

Eliberto Ronco Perez

Yersain Garcia Gonzalez

Y.G.G

Maria Hernandez Gonzalez