

FECHA

18/04/2024

Apertura de Bitacora

Con esta fecha abrimos la siguiente bitacora de obra con las siguientes características:

Nombre de la obra: "Construcción de pavimento de concreto hidráulico en camino hacia el Cabecén en la localidad de El Rayo"

Numero de contrato: MP-D.O.P-AD-FIISM/2024-049-012

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Domicilio: Palacio Municipal s/n colonia centro, Pisaflores Hidalgo C.P. 42220

Nombre: Luis Ricardo Rubra Olguin

Domicilio: Calle Lujano Buenavies, No exterior s/n, colonia centro Chapulhuacán, C.P. 42290

Monto del contrato: \$899,072.18 (Ochocientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos 18/100 m.u.)

Periodo de ejecución: 22 de abril de 2024 al 20 de Julio de 2024

El horario para asistir notas sera el siguiente de 08:00 horas a 18:00 horas

A continuación se anexan las firmas autorizadas de las personas que intervendrán en la presente bitacora, así como los responsables del resguardo del mismo.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Tic Lic Jonathan González González

Arc Abigail Chaviz Martin

Nota 01 22/04/2024

Al día de hoy viernes se recorre el terreno con personal de la empresa para el inicio de los trabajos donde se levanta el coto correspondiente de inicio, así como se hace la entrega del inmueble a la contratista. Después del recorrido se ordena a la empresa contratista iniciar con el lecho y nivelación del terreno así como con la excavación de cote en caso de terreno.

Residente de Supervisión - ABO - Superintendente de Construcción



Abigail

Ing. Luis Jonathan González

Abg. Abigail Chavez Martin

NOTA 02 23/04/2024

AL DIA DE HOY SE LE SOLICITA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE LA MODIFICACION DE TRAMO DE PROYECTO A PETICION DEL COMITE DE OBRA Y COMITE DE PADRES DEL CENSAO PARA PODER BENEFICIAR A LOS ALUMNOS DEL LIXO Y AQUÍ BATALLAN MUCHO EN EL TERMINO Y ASI PODER ACCESAR A SU INSTITUCION POR LO QUE SOLO SERIA DESVIAR UN TRAMO DE LA CONSTRUCCION DE PISO HACIA CONECTAR CON EL ULTIMO TRAMO CONSTRUIDO.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION RESIDENTE DE SUPERVISION

Abigail



ABO ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ




Nota 03 24/07/2024

En relación a la nota anterior se autoriza la modificación de un tramo de la construcción de piso de concreto hidráulico por lo que se le ordena continuar con el trazo y nivelación de terreno así como del corte en corte.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing. Luis Jonathan Guezalez Guezalez


Arq. Abigail Chavez Martin

NOTA 04 30/04/2024

A DI A DE HOY SE LE NOTIFICA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE LA CONCLUSION DE TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ASI COMO DE CORTE EN CAVA POR LO QUE SE PROCEDE A LA COMPACTACION DE TERRENO NATURAL.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION





ARQ. ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING. LUIS JONATHAN GUEZALEZ GUEZALEZ


Nota 05 03/05/2024

Con este fecha se ha reunido con el Superintendente de construcción para la verificación de los trabajos de corte en cala y compensación por lo que se puede ver la culminación de los mismos por lo que se le ordena a la empresa contratista continuar con los trabajos de construcción de piso de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con malla electrosoldada.

Residente de Supervisión



Superintendente de Construcción



Ing Luis Jonathan Guzmán González


Arg Abigail Chavez Martin

NOTA 06 10/05/2024

CON ESTA NOTA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DEL AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EL CUAL SE PUEDE CONSTATAR UN AVANCE DE 10 METROS LINEALES

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN




ARG ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING LUIS JONATHAN GUZMAN GONZALEZ



Nota 07 17/05/2024

Con esta fecha se ha recorrido con el Superintendente de construcción para la verificación de los trabajos de la construcción de piso de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con malla electrosoldada tiene un cuencal de 25 metros lineales, se le ordena que continúe con los trabajos de construcción de cuneta de 10 cm de espesor de 150 kg/cm<sup>2</sup> de resistencia

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing. Luis Jonathan González González

Arg. Abigail Chavez Martin

Nota 08 21/05/2024

CON ESTA NOTA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DEL AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-70, DEL MISMO MODO SE ENTREGA LA ESTIMACION 1 (CUBO) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024 AL 21 DE MAYO DE 2024 DEL CANTIDAD CON NUMERO MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-089-012 PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION

ARG. ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ




Nota 09 27/05/2024

En relación a la nota anterior se realizó la revisión correcta de la estimación 1 (una) por lo que se autoriza para su pago. Se solicita elaborar factura correspondiente. Se le solicita que se continúe con los trabajos de construcción de piso de concreto hidráulico de 18 cm de espesor con malla electrosoldada.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing. Luis Jonathan González Guzmán


Arg. Abigail Chávez Morán

Nota 10 29/05/2024

(C) ESTA NOTA NOTIFICO AL RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA DERIVADO A LAS LLUVIAS QUE NO HA DEJADO DE CESAR, LO QUE HA PROVOCADO PODER SEGUIR TRABAJANDO CON LAS INCREMENTAS DEL CLIMA POR LO QUE UNA VEZ MEJOR EL CLIMA SE CONTINUARA CON LOS TRABAJOS

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESIDENTE DE SUPERVISION




ARG. ABIGAIL CHAVEZ MORAN

ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Nota 11 05/06/2024

Al día de hoy notifico al RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 700 KG/CM<sup>2</sup> DE 15 CM DE ESPESOR CON MALA ELECTROSOLDADA, CONSTRUÍDOS 100 METROS LINEALES CON UN ANCHO DE 3.00 METROS DE ANCHO PROMEDIO

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

Abigail



MRO ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING. LUIS JONATHAN GAUDIN  
GAUDIN

Nota 12 17/06/2024

Con esta fecha se hace recordo con el Superintendente de construcción para la verificación de los trabajos de construcción de piso de concreto hidráulico de 700 KG/CM<sup>2</sup> de 15 cm de espesor con mala electrosoldada de este modo se le ordena a la empresa contratista que inicie con el trazo faltante de piso.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción



Abigail

Ing. Luis Jonathan Gaudin Gaudin

MRO ABIGAIL CHAVEZ MARTIN



NOTA 13 17/06/2024

CON ESTA FECHA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA DE LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA DON LO QUE SE PROCEDE A LA CONSTRUCCION DE CUNETAS DE SECCION TRIANGULAR.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION

Abigail



ARG ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

TUG LUIS GUZMAN GUZMAN

NOTA 14 20/06/2024

CON ESTA FECHA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CUNETA DE SECCION TRIANGULAR, ASI COMO TAMBIEN SE ENTREGA LA ESTIMACION 2 (DOS FINQUITO) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024 AL 26 DE JUNIO DE 2024 DEL CONTRATO CON NUMERO DE MP-D.O.P.-AD-F/ISM/2024-079-012 PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION

Abigail



ARG ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

TUG LUIS GUZMAN GUZMAN



Nota 15 21/06/2024

En relación a la nota anterior se realizó la revisión control de la estimación 2 (DOS finalizada) por lo que se autoriza para su pago, se solicita elaborar factura correspondiente de dicha estimación, con mismo nombre cliente de bitacora del presente control de obra No. MP-D.O.P. - AD- FABM/2024-049-012 de fecha 18 de abril de 2024 Afirmado en la que en ella intervinieron.

Presidente de Supervisión

Superintendente de Construcción

Ing Luis Jonathan Gander Gander

Arc Abigail Chavez Martin