

FECHA

28/05/2024

Apertura de bitácora

Con esta fecha aperturamos la siguiente bitácora de la obra con los siguientes datos:

Nombre de la obra: "Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en calles de la localidad de El Nayo"

Numero de contrato: M.P.-D.O.P.-AD-FMISN/2024-049-013

Dependencia: Municipio de Pinaltecas

Domicilio: Palacio municipal s/n colonia centro, Pinaltecas Hidalgo C.P. 42220.

Nombre del contratista: Ana Gabriela Guevara Hernández

Domicilio: Avenida Hidalgo No. interior: s/n, No exterior: 10 colonia: centro, Pinaltecas, Hidalgo, C.P. 42220

Monto del contrato: \$942,278.06 (novecientos cuarenta y dos mil doscientos setenta y ocho pesos 06/100 M.N.)

Periodo de ejecución: 28 de Mayo de 2024 al 25 de Agosto de 2024

El horario para obtener notas sera el siguiente de 08:00 horas a 18:00 horas.

A continuación se anexan las firmas autorizadas de los personas que intervendrán en la presente bitácora, así como los responsables del resguardo del mismo.

Residente de Supervisión

Supervisor de construcción

Luis Jonathan Gámez Gámez


Ana Gabriela Guevara Hernández

Nota 01 29/05/2024

Al día de hoy lunes se recibe el framo con personal de la empresa para el inicio de los trabajos donde se levanta el acta correspondiente de inicio, así como se hace entrega del inmueble a la contratista. Después del recibido se ordena a la empresa contratista iniciar con el trabajo y nivelación de terreno así como con demolición por medios mecánicos de concreto simple del framo marcado de la calle hacia la Secundaria y Principal.

Residente de Supervisión

Supervisor de construcción

Ing Luis Jonathan Guevara Guevara


Arq. Abigail Chavez Martin

Nota 02 07/06/2024

Al día de hoy se le notifica a la RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE TRABAJO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ASÍ COMO DE LA DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DEL PROYECTO MARCADO DE ESTE MODO SE CONTINUARÁ CON LA EJECUCIÓN DE CORTE EN CADA ASÍ COMO CON LA COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL DEL TRAMO MARCADO DE LA CALLE PRINCIPAL Y SECUNDARIA

SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN




ARQ. ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING. LUIS JONATHAN GUEVARA GUEVARA

Nota 03 19/06/2024

Con esta fecha se hace recorrido con el superintendente de construcción para la verificación de los trabajos del corte en cada así como de la compactación por lo que se puede ver la culminación de los mismo por lo que se le ordena a la empresa contratista continuar con los trabajos de construcción de piso de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con malla electrosoldada 6-6/10-10.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción




Ing. Luis Jonathan Gámez Gámez


Abg. Abigail Chaz Martín

Nota 04 26/06/2024

CON ESTA NOTA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DEL AVANCE DE 16 METROS LINEALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. DEL MISMO MODO SE CUMPLE LA ESTIMACION 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024 AL 26 DE JULIO DE 2024 DEL CONTRATO CON NUMERO MO-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-013 PARA SU REVISIÓN Y LO AUTORIZACIÓN.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN




ABG. ABIGAIL CHAZ MARTÍN

ING. LUIS JONATHAN GÁMEZ GÁMEZ

Nota 05 27/06/2024

En relación a la nota anterior se realiza la revisión corrida de la estimación 1 (uno) por lo que se actualiza por supuesto, se solicita alabrar facturas correspondiente, se le solicita que se continúe con los trabajos de construcción de piso de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con malla electrosoldada de la calle principal

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing. Luis Jonathan González González

Abigail Chaves Martín

NOTA 06 04/07/2024

CON ESTA NOTA NOTIFICO AL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA DERIVADO A LAS LLUVIAS QUE NO HAN DEJADO DE CESAR, LO QUE HA PROVOCADO PODER SEGUIR TRABAJANDO CON LAS INCONVENIENTES DEL CLIMA POR LO QUE UNA VEZ MEJORE EL CLIMA SE CONTINUARÁ CON LOS TRABAJOS

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

ABIGAIL CHAVES MARTIN

ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

No. DE CONTRATO Y/O REFERENCIA:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA:

No. DE NOTA


FECHA

NOTA 07 15/07/2024

AL DIA DE HOY NOTIFICO AL RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA DEL AVANCE DE LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 700 KG/CM² DE 15 CM DE ESPESOR CON MACLA ELECTRODADA, CONSTRUIDOS Y O MEINOS CIVILES.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION




APO ABIGAIL CHAVEZ MARTIN


ING. LUIS JONATHAN GUZMAN GOMEZ

NOTA 08 26/07/2024

CON ESTA FECHA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON MACLA ELECTRODADA ASI COMO TAMBIEN SE ENTREGA LA ESTIMACION 2 (DS) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024 AL 26 DE JULIO DE 2024 DEL CONTRATO CON NUMERO DE MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-044-013 PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION




APO ABIGAIL CHAVEZ MARTIN


ING. LUIS JONATHAN GUZMAN GOMEZ

Nota 09 29/07/2021

En relación a la nota anterior se realizó la revisión correcta de la estimación, 2 (Dos) por lo que se autoriza para su pago. Se solicita elaborar ítem correspondiente. Se le solicita que se continúe con los trabajos de construcción de piso de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con malla electrosoldada de la calle hacia la secundaria.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing. Luis Jonathan González González


Araceli Chávez Martín

Nota 10 06/08/2021

CON ESTA NOTA NOTIFICO AL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA DEBIDO A LAS LUBIAS QUE NO HAN DEJADO DE CESAR, LO QUE HA PROVOCADO PODER SEGUIR TRABAJANDO CON LAS INCONVENIENCIAS DEL CLIMA POR LO QUE UNA VEZ MEJORE EL CLIMA SE CONTINUARA CON LOS TRABAJOS.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN




ARO. ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Nota 11 14/08/2024

AL DIA DE HOY NOTIFICO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA DEL AVANCE DE LA CONSTRUCCION DEL PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 200 KG/CM² DE 15 CM DE ESPESOR CON MACLA ELECTROSOLDADA, CONSTRUINDOS 80 METROS LINEALES.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION

Miguel

J

APQ ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Nota 12 21/08/2024

CON ESTA FECHA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 200 KG/CM² DE 15 CM DE ESPESOR CON MACLA ELECTROSOLDADA, ASI COMO TAMBIEN SE ENTREGA LA ESTIMACION 3 CTRES FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL 27 DE JULIO DE 2024 AL 21 DE AGOSTO DE 2024 DEL CONTRATO CON NUMERO DE MP-D.O.O-AD-FAISM/2024-049-013 PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION

Miguel

J

APQ ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Nota 13 27/08/2024

En relación a la nota anterior se realizó la revisión correcta de la estimación 3 (tres finiquito) por lo que se autoriza para su pago se solicita elaborar la factura correspondiente de dicha estimación, así mismo damos cierre de biblioteca del presente contrato de obra No. MP-D.O.P.-AD-FADM/2024-050-013 de fecha 27 de mayo de 2024 firmando en la que en esta intervención.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing. Luis Jonathan González González

Ing. Abigail Chavez Martin