

Fecha: 10/04/2024

No. 1

Apertura de bitácora.

Con esta fecha abrimos la siguiente bitácora de la obra con las siguientes características:

Nombre de la obra: "construcción de pavimento de concreto hidráulico por la Ermita en la localidad de Ca Florida"

Numero de contrato: MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-014

Dependencia: Municipio de Pisaflores.

Domicilio: Palacio Municipal s/n Colonia centro, Pisaflores Hidalgo C.p. 42220

Nombre del contratista: Lis Ricardo Rubio Olguin

Domicilio: Calle Luciano Guevarrubio, No. exterior s/n, colonia Centro Chapulhuacán, C.p. 42290.

Monto del contrato: \$600,578.60 (Seiscientos mil quinientos setenta y ocho pesos 60/100 M.U.)

Periodo de ejecución: 17 de abril de 2024 al 25 de mayo de 2024

El horario para asentar notas será el siguiente de 08:00 horas a 18:00 horas.

A continuación, se anexan las firmas autorizadas de las personas que intervienen en la presente bitácora, así como los responsables del resguardo del mismo.


Residente de Supervisión

Superintendente de construcción



Ing. Luis Jonathan González González

Arg. Abigail Chavéz Martín



Fecha:

No.

2

Nota 01 11/04/2024

Al día de hoy viernes se recorre el tramo con personal de la empresa para el inicio de los trabajos donde se levanta el acta correspondiente de inicio, así como se hace la entrega del inmueble a la controlista. Después del recorrido se ordena a la empresa controlista iniciar con el trazo y nivelación del terreno así como con la excavación de corte en cada el terreno.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing. Luis Jonathan González González

Ara Abigail Chávez Martín

Nota 02 16/04/2024

AL DÍA DE HOY SE SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ASÍ COMO DE CORTE EN CASA POR LO QUE SE PROCEDERÁ A LA COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

ARQ. ABIGAIL CHÁVEZ MARTÍN

ING. LUIS JONATHAN GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Fecha:

No.

3

Nota 03 22/04/2024

Con esta fecha se hace recorrido con el superintendente de construcción para la verificación de los trabajos de corte en cala y compactación por lo que se puede ver la culminación de los mismo por lo que se le ordena a la empresa contratista continuar con los trabajos de construcción de piso concreto hidráulico de 15 cm de espesor con malla electrosoldada.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Abigail

Ing Luis Jonathan Gonzalez Gonzalez

Arq Abigail Chavez Martin

NOTA 04 29/04/2024

CON ESTA NOTA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DEL AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EL CUAL SE PUEDE CONSTATAR UN AVANCE DE 40 METROS LINEALES.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION

Abigail

ARQ ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Fecha:

No.

4

Nota 05 03 /05/2024

Con este fecha se hace recorrido con el Superintendente de construcción para la verificación de los trabajos de la construcción de piso de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con malla electrosoldada, tiene un cuadro de 65 metros lineales, se le ordena que continúe con los trabajos de construcción de cuneta de 10 cm de espesor de 150 KScm² de resistencia.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing. Luis Jonathan Gonzalez Gonzalez

Arq. Abigail Chavez Martin

Nota 06 10 /05/2024

CON ESTA NOTA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE LA CONCLUSION EN LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10, ASI COMO DE LA CONSTRUCCION DE CUNETA DEL MISMO MODO SE ENTREGA LA ESTIMACION 1 CUPO UNICA) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024 AL 10 DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO CON NUMERO DE MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-014 PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION

ARQ. ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Fecha:

No.

5

Nota 07 11/05/2024


En relación a la nota anterior se realizó la revisión correcta de la estimación 1 (Cupo única) por lo que se autoriza para su pago se solicite elaborar factura correspondiente de dicha estimación, así mismo damos cierre de bitácora del presente control de obra No. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-019-014 de fecha 10 de abril de 2024 firmando en lo que en ella intervinieron

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción



Ing. Luis Jonathan García González



Arg. Abigail Chavez Martin

