

FECHA

07/02/2024

Apertura de bitácora

(En esta fecha se abren la siguiente bitácora de la obra con las siguientes características:

Nombre de la obra: Construcción de pavimento de concreto hidráulico de calle en la localidad de San Pedro Xechicuero

Número de contrato: MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-021

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Nombre del contratista: María del Carmen Rosendí Cruz

Domicilio: Avenida Hidalgo sin número, Pisaflores, Hidalgo C.P. 42220

Monto del contrato: \$699,071.34 (Seiscientos noventa y nueve mil setenta y un pesos 34/100 M.N.)



Periodo de ejecución: 03 de mayo de 2024 al 31 de Julio de 2024

El horario para contestar notas será el siguiente de 08:00 horas a 18:00 horas.

A continuación, se anexan las firmas autorizadas de las personas que intervienen en la presente bitácora, así como los responsables del resguardo del mismo.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing. Luis Jonathan González González


Arg. Abigail Chavez Martin

Nota 01 03/05/2024

Al día de hoy viernes se recoge el terreno con personal de la empresa para el inicio de los trabajos donde se levanta el acta correspondiente de inicio, así como se hace la entrega del inmueble a la controlista. Después del recorrido se ordena a la empresa controlista iniciar con el trabajo y nivelación de terreno así como con la demolición por medio mecánico de concreto simple del terreno marcado.

Residente de Supervisión

Superintendente de Construcción

Ing Luis Jonathan Gortez Gortez


Arg Abigail Chavez Martin

NOTA 02 10/05/2024

Al día de hoy se se notifica a la RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE LA CONCLUSIÓN DEL TRABAJO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ASÍ COMO DE LA DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DEL PROYECTO MARCADO DE ESTE MODO SE CONTINUARÁ CON EL DESPALME Y EXCAVACIÓN DE CORTES EN CAJA ASÍ COMO DE LA COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN




ARG ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING LUIS JONATHAN GORTEZ GORTEZ

Nota 03 17/05/2024

Con esta fecha se hace recorrido con el Superintendente de construcción para la verificación de los trabajos de desdome y de corte en cara así como de la compactación, por lo que se puede ver la culminación de los mismos, se le ordena a la empresa contratista continuar con los trabajos de revestimiento con material ferrete de banco los Garay.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción




Ing. Luis Jonathan Góndez Góndez



Arq. Abigail Chavez Martin

Nota 04 24/05/2024

Con esta nota informo a la RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DEL AVANCE EN EL REVESTIMIENTO CON MATERIAL TERRETE DE BANCO LOS GARAY EL CUAL TIENE UN AVANCE DE 100 POR CIENTO, DE ESTE MODO SE CONTINUARA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO CON MACLA ELECTROALAMADA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION

ARQ. ABIGAIL CHAVEZ MARTIN


ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

NOTA 05 01/06/2024

CON ESTA NOTA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DEL AVANCE DE 15 METROS LINEALES EN LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON MACLA ELECTRODADA 6-6/10-10. DEL MISMO MODO SE ENTREGA LA ESTIMACION 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024 AL 01 DE JUNIO DE 2024 DEL CONTRATO CON NUMERO MP-D.O.P.-AD-FISM/2024-044-021 PARA SU REVISION Y LO AUTORIZACION

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION



ARQ. ABIGAIL CHAVEZ MARTIN



ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Nota 06 03/06/2024


En relacion a la nota anterior se realiza la revision correcta de la estimacion 1 (uno) por lo que se autoriza para su pago. Se solicita elaborar factura correspondiente. Se le ordena que continúe con los trabajos de construcción de piso de concreto hidraulico de 15 cm de espesor con maclo electrosolda y con los aceros de material a hombro para la construcción de los losas de concreto.

Residente de Supervision

Superintendente de construcción



Ing. Luis Jonathan Gonzalez Gonzalez



Arq. Abigail Chavez Martin

Nota 07 10/06/2024

CON ESTA NOTA NOTIFICO AL RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA DE LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA DEBIDO A LAS LLUVIAS QUE NO HAN DEJADO DE CESAR, LO QUE HA PRODUCIDO PODER SEGUIR TRABAJANDO CON LAS INCREMENTACIONES DEL CLIMA POR LO QUE UNA VEZ MEJORE EL CLIMA SE CONTINUARA CON LOS TRABAJOS.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION

AHO ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING LUIS JONATHAN GONZALEZ
GONZALEZ

Nota 08 17/06/2024

AL DIA DE HOY NOTIFICO AL RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA DE LA CONCLUSION DE LOS ACARREOS DE MATERIALES ALLEGADOS A HOMBRO ASI COMO EL AVANCE DE LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 200 KG/CM² DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA, CONSTRUIDOS 70 METROS CIRCULARES

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION

AHO ABIGAIL CHAVEZ MARTIN


ING LUIS JONATHAN GONZALEZ
GONZALEZ

Nota 09 24/06/2024

Con esta fecha se fue recorrido con el Superintendente de Construcción para la verificación de los trabajos de construcción de piso de concreto hidráulico de 200 Kg/cm² de 15 cm de espesor con malla electrosoldada tiene un cuarte de 45 metros lineales y se han renovado 3 pozos de visita existentes.

Residente de Supervisión

Superintendente de Construcción

Ing. Luis Jonathan González González



Abg. Abigail Chavéz Martín

Nota 10 01/07/2024

CON ESTA FECHA VOTAMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON MACLA ELECTROSOLDADA, ASI COMO TAMBIEN SE ENTREGA LA ESTIMACION 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL 02 DE JUNIO DE 2024 AL 01 DE JULIO DE 2024 DEL CONTINIO CON NUMERO MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-021 PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION

Abg. Abigail Chavéz Martín


Ing. Luis Jonathan González González

Nota 11 02/07/2024

En relación a la nota anterior se realizó la revisión correcta de la estimación 2 (des) por lo que se autoriza por su pago. Se solicita elaborar la factura correspondiente, se le pide que continúe con las actividades de construcción de piso de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con malla electrosoldada.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ins Luis Jonathan González González



Ana Abigail Chávez Martín

NOTA 12 12/07/2024

CON ESTA NOTA NOTIFICO AL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA DEBIDO A LA LLUVIA QUE NO HAN DEJADO DE CESAR LO QUE HA PROVOCADO QUE SE SIGA TRABAJANDO CON LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA POR LO QUE UNA VEZ MEJORE EL CLIMA SE CONTINUARA CON LOS TRABAJOS

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

ANA ABIGAIL CHÁVEZ MARTÍN

INS LUIS JONATHAN GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Nota 13 27/07/2024

EL DIA DE HOY NOTIFICO AL RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA DEL AVANCE DE LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 200 KG/CM² DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA, CONSTRUIDOS 80 METROS LINEALES.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION

Abigail

ARO ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Nota 14 28/07/2024

Con esta fecha se hace recorrido con el Superintendente de construcción para la verificación de los trabajos de construcción de piso de concreto hidráulico de 200 KG/CM² de 15 cm de espesor con malla electrosoldada al cual se puede ver un avance 90%. De este modo se le ordena a la empresa contratista que inicie con el llamo faltante de piso y con la construcción de la subvención de concreto Simple.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Abigail

Ing Luis Jonathan Gonzalez Gonzalez

Aro Abigail Chavez Martin

NOTA 15 31/07/2024

CON ESTA FECHA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISOR DE LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, ASI COMO TAMBIEN SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN 3 CIRES FINIQUITO) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024 DEL CONTRATO CON NUMERO MP-D.O.P.-AD-FAIM/2024-049-021 PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESIDENTE DE SUPERVISOR

Abigail

J

ABG ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Nota 16 01/08/2024

En relación a la nota anterior se realizó la revisión correcta de la estimación 3 (Cires Finiquito), por lo que se autoriza para su pago. Se solicita elaborar factura correspondiente de dicho estimación, así mismo damos cierre de bitácora del presente contrato de obra No. MP-D.O.P.-AD-FAIM/2024-049-021 de fecha 02 de mayo de 2024 firmando en lo que en ella intervinieron

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

J

Abigail

Ing Luis Jonathan Gonzalez Gonzalez

Abg Abigail Chavez Martin