

FECHA

28/05/2024

Apertura de bitácora

Con esta fecha abrimos la siguiente bitácora de la obra con las siguientes características:

Nombre de la obra: "Rehabilitación de drenaje Sanitario en calles de la localidad de El Novo"

Número de control: MP-D.O.P.-10-FAISM/2024-049-028

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Domicilio: Polanco Municipal s/n colonia centro, P. S. Flores Hidalgo C. D. 42220

Nombre del controlista: Ana Gabriel Garay Hernández

Domicilio: Avenida Hidalgo No. interior: S/n, No. exterior: 10 colonia: centro, P. S. Flores, Hidalgo C. D. 42220

Monto del control: \$591,064.30 (Quinientos noventa y un mil sesenta y cuatro pesos 30/100 M.N.)

Periodo de ejecución: 28 de mayo de 2024 al 23 de Agosto de 2024

El horario para escribir notas será el siguiente de 08:00 horas a 18:00 horas

A continuación, se anexan las firmas autorizadas de las personas que intervendrán en la presente bitácora, así como las responsables del resguardo del mismo

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Luis Jonathan González González


Ana Gabriel Garay Hernández

Nota 01 29/05/2024

Al día de hoy (mañana) se recibe al terreno con personal de la empresa para el inicio de los trabajos donde se levanta el acta correspondiente de inicio, así como se hace la entrega del inmueble a la contratista. Después del recorrido se ordena a la empresa contratista iniciar con el liezo y nivelación así como con la excavación en zona por medios mecánicos de la calle platanillo.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing. Luis Jonathan González González


Aro. Abigail Chacuz Martín

NOTA 02 07/06/2024

AL DIA DE HOY SE LE NOTIFICA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE LA CONCLUSION DE TRAZO Y NIVELACION ASI COMO DE LA EXCAVACION EN ZONA DE ESTE MODO SE CONTINUARA CON EL TENDIDO DE CAMA DE ARENA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-297-CNCR-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION




ARO ABIGAIL CHACUZ MARTIN


ING LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Nota 03 19/06/2024

Con esta fecha se hace recando con el Superintendente de construcción para la Verificación de los trabajos de tendido de cable de acero y suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 12" de diámetro el cual han culminado por lo que se le ordena continuar con la construcción de pozos de visita así como de las descargas domiciliarias.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing. Luis Jonathan Guevara Guevara


Arq. Abigail Chavez Martin

Nota 04 26/06/2024

CON ESTA NOTA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE LA CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, DEL MISMO MODO SE ENTREGA LA ESTIMACION 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL 28 DE MAYO DE 2024 AL 26 DE JUNIO DE 2024 DE CONTINUO CON MEMO DE MD-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-024 PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION




ARQ. ABIGAIL CHAVEZ MARTIN


ING. LUIS JONATHAN GUEVARA GUEVARA

Nota 05 27/06/2020

En relación a la nota anterior se realiza la revisión conjunta de la estimación 1 (unión) por lo que se autoriza para su pago se solicite elaborar factura correspondiente, se le ordena que se continúe con los trabajos de trazo y nivelación así como con la excavación en zona por medio mecánico de la calle principal.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Luis Jonathan González González

Arq. Abigail Chavel Martín

Nota 06 04/07/2020

Al día de hoy se le notifica a la residencia de supervisión de la conclusión de trazo y nivelación así como de la excavación en zanja de este modo se continuará con el tendido de cama de arena y suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 8" de diámetro bajo norma NMX-E-297-CUCP-2013 intencion liso de alto contraste, campana integrada y empaque elastomérico.

Superintendente de construcción

Residente de supervisión




Arq. Abigail Chavel Martín


Luis Jonathan González González

Nota 07 15/07/2024

Con esta fecha se hace recorrido con el Superintendente de construcción para la verificación de los trabajos de tendido de cable de acero y suministro e instalación de tubería cargada de polietileno de alta densidad de 8" de diámetro el cual han culminado por lo que se le ordena continuar con la construcción de pozos de visita así como con el tendido de tubería del mismo modo con la colocación de los descargas domiciliares.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing. Luis Jonathan González González


Arq. Abigail Chavez Martin

Nota 08 26/07/2024

CON ESTA NOTA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE LA COMPLECIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, ASÍ COMO TAMBIÉN SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL 27 DE JUNIO DE 2024 AL 26 DE JULIO DE 2024 DEL CONTRATO CON NUMERO DE MP-D.O.P.-A-B-FAISM/2024-049-029 PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN




Arq. ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING. LUIS JONATHAN GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Nota 09 29/07/2024

En relación a la nota anterior se realizó la revisión control de la estimación 2 (pas) por lo que se autoriza por su peso se solicite elaborar lectura correspondiente, se le ordena que se continúe con los trabajos de trazo y nivelación así como con la excavación en zanja por medios mecánicos de la calle hacia la Secundaria.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción




Ing. Luis Jonathan González González


Arq. Abigail Chaves Martín

Nota 10 06/08/2024

AL DIA DE HOY SE LE NOTIFICA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE TRAZO Y NIVELACIÓN ASÍ COMO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJA DE ESTE MODO SE CONTINUARA CON EL TENDIDO DE CAMA DE ARENA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONJUGADA DE COLECTORES DE ALTA DENSIDAD DE 8" DE DIÁMETRO BAJO NORMA NMX-G-291-CUCC-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPUÑA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMÉRICO

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

ARQ. ABIGAIL CHAVES MARTÍN


ING. LUIS JONATHAN GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Nota 11 14/08/2024

Con esta fecha se ha recorrido con el Superintendente de construcción para la verificación de los trabajos de tendido de cable de acero y suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 8" de diámetro al cual han culminado por lo que se le ordena continuar con la construcción de pozos de visita así como con la colocación de los descargas domiciliarios.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing. Luis Jonathan González González


Arq. Abigail Chaver Martin

Nota 12 21/08/2024

CON ESTA NOTA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, A) COMO TAMBIÉN DE ENTREGA LA ESTIMACIÓN B (INCL. FINQUIRO) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL 27 DE JULIO DE 2024 AL 21 DE AGOSTO DE 2024 DEL CONTRATO CON NUMERO DE MD-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-024 PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN




ARQ. ABIGAIL CHAVER MARTIN


ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Nota 13 27/08/2024

En relación a la nota anterior se realizó la revisión control de la estimación 3 (Tres finiquito) por lo que se autoriza para su pago. Se solicita elaborar factura correspondiente de dicha estimación, así mismo damos cierre de bitácora del presente control de obra No. MP-D.G.P.-AD-FAISM/2024-070-021 de fecha 27 de mayo de 2024 firmando en lo que en ella intervinieron

Residente de Supervisión

Superintendente de Construcción



Ing. Luis Jonathan González González

Abelardo Chávez Marín