

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ACTA DE INICIO

DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE HIDALGO, UNA VEZ QUE SE DA INICIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO SE DÉ CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

(Handwritten mark)

MUNICIPIO: PISAFLORES LOCALIDAD: PIEDRA ANCHA NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA" CONTRATISTA: ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: CONTRATO POLIZAS DE FIANZAS: CUMPLIMIENTO: VICIOS OCULTOS:		PROGRAMA: S21 VIVIENDA NO. DE CONTRATO: MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-030 MONTO TOTAL: \$473,083.41 FECHA: 06 DE JUNIO DE 2024					
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019		PROGRAMA <table border="1"> <tr> <td>INICIO</td> <td>TERMINO</td> </tr> <tr> <td>10-jun-24</td> <td>08-ago-24</td> </tr> </table>		INICIO	TERMINO	10-jun-24	08-ago-24
INICIO	TERMINO						
10-jun-24	08-ago-24						

R.A.C.H

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Y.G.S

DESCRIPCIÓN GENERAL:

1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M ² , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO	M2	56.79
2	EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	30.80
3	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM ² DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	33.20
4	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-HIDRA-ARENA 1:1:6, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	14.06
5	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	15.08
6	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON # 2, f'y= 2,530 Kg/cm ² , INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	35.44



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ACTA DE INICIO

7	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm ² , INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	106.16
8	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	18.96
9	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	1.30
10	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO # 2, fy= 2,530 Kg/cm ² . INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	65.80
11	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm ² , INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	553.17
12	SUMINISTRO Y HABILITADO CON ARMEX 10 X 15 cm., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	3.60
13	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	36.52
14	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	1.35
15	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	6.12
16	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN,	M2	52.02
17	MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 12 x 20 x 40 cm. DE 12 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	92.15
18	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	211.88
19	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	32.25

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R.N.D.

[Handwritten signature]





FAISM 2024
AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO
2020-2024



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ACTA DE INICIO

20	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	51.28
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON SOQUET DE PORCELANA Y FOCO DE 5 WATTS LED., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00
22	SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA LEVITON O SIMILAR CON CAJA LAMINA Y (6 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", INCLUYE: CONTACTO Y TAPA, (16 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #12 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	9.00
23	SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE: TENDIDO DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", BOTE INTEGRAL DE 10 A 12 cm., (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 Y (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	6.00
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD2 SQUARE D, INCLUYE: (5 m.) DE CABLE THW DEL # 12, (2.50 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: (3.20 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", (6.80 m) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE UNA UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	6.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1x15 A 1x50 AMP., TIPO QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00
27	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA Y HERRAMIENTA	M2	273.41
28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CALIBRE 18 CON TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA, INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	6.27

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ACTA DE INICIO

29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 x 25 mm., LAMINA CALIBRE 18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 mm. DE ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	5.40
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

R.R.C.H


 Y.P.B



NOMBRES Y FIRMAS DEL COMITÉ DE OBRA.



PRESIDENTE DEL COMITÉ


C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
 DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.


ING. BLANCA CYNTHIA RUBIO LOPEZ
 RESIDENTE DE OBRA




C. ISRAEL RICO LOPEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO
CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2023
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2024)

ACTA DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD

LA COMUNIDAD DE : **PIEDRA ANCHA**

DEL MUNICIPIO DE : **PISAFLORES**

DECLARA QUE HA SIDO DE SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION LA REALIZACION DEL PROYECTO DENOMINADO:

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO QUE ES UNA NECESIDAD PRIORITARIA ACEPTAN Y SE COMPROMETEN A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, A FIRMAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO, A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION; Y A VERIFICAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA- RECEPCION DE LA MISMA.



POR LA COMUNIDAD

FIRMAN DE CONFORMIDAD

POR LA PRESIDENCIA

R.R.ch

Rafael Ramirez Chavez
DELEGADO MUNICIPAL AUXILIAR DE
PIEDRA ANCHA

LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DE PISAFLORES,
HIDALGO.

Y. G. G. r.a.n.ch

ACUSE

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE PISAFLORES.
SECCIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
OFICIO: MP-D.O.P-2024-303
ASUNTO: INFORME DE INICIO DE OBRAS.
PISAFLORES HIDALGO., A 24 DE JUNIO DE 2024

DR. ÁLVARO MARTINEZ BARDALES RAMÍREZ
SECRETARIO DE CONTRALORÍA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PRESENTE


ING. SAUL EMANUEL MAXON VERA
DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
DE OBRAS Y ACCIONES

EL EJECUTIVO MUNICIPAL A MI CARGO, POR MEDIO DEL PRESENTE Y DE MANERA RESPETUOSA ME DIRIJO A USTED PARA INFORMARLE Y CON BASE EN EL ARTÍCULO 62 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO; DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA, QUE SE ENCUENTRAN EN ANEXO 6 DEL PRESENTE OFICIO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCIÓN Y SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.



ATENTAMENTE



C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.



C.C.P. DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P. CONTRALORIA INTERNA

ANEXO 6

MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO, LISTA DE INICIOS DE OBRAS.

ANEXO DE OFICIO NUMERO: MP-D.O.P.-2024-303

NUMERO CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CLAVE DE OBRA	ENTRADA FONDO LOCAL	FONDO	MONTO CONSTATADO	FECHA DE INICIO DE OBRAS	FECHA DE TERMINACIÓN	CONTRATISTA
1	"CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA ANCHA"	PISAFLORES	PIEDRA ANCHA	HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-009-019	2024/FAISM09030	24	FAISM	\$ 475,083.41	10/06/2024	08/08/2024	ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ



C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
 DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.



ASUNTO: INFORME DE INICIO DE OBRAS.

PISAFLORES HIDALGO., A 24 DE JUNIO DE 2024

A CLUSE

DR. ÁLVARO MARTIN BARDALES RAMÍREZ
SECRETARIO DE CONTRALORÍA DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO
PRESENTE

ING. SAUL EMANUEL MAXON VERA
DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
DE OBRAS Y ACCIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO HAGO DE SU CONCIMIENTO QUE CON FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DEL DEL 2023 SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PISAFLORES, CON NUMERO DE CONTRATO MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-030 DE FECHA DE 06 DE JUNIO 2024, DE ACUERDO AL ARTICULO 62 PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO. ANEXO TABLA DE RELACION DE OBRAS A MI CRAGO Y CONTRATO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCIÓN Y SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
"EL CONTRATISTA"



C.C.P. ARCHIVO

ASUNTO: INICIO DE OBRA
PISAFLORES, HGO. A 10 DE JUNIO DE 2024

C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
PISAFLORES, HGO.
PRESENTE

AT'N. C. ISRAEL RICO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE PISAFLORES, HGO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE DOCUMENTO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE CON ESTA FECHA SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA "**CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA**" DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PISAFLORES, CON NUMERO DE CONTRATO **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-030** DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2024.

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, POR EL MOMENTO APROVECHO EL MEDIO PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
"EL CONTRATISTA"