



GOBIERNO DE MÉXICO



ACTA INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE OBRA
CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024
RAMO 33

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SIENDO LAS 17:00 HRS. DEL DIA 03 DEL MES DE JUNIO Y ESTANDO REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE EL RAYO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO. LOS C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, C. ISRAEL RICO LOPEZ; DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y LOS HABITANTES (BENEFICIARIOS) DE LA LOCALIDAD, QUIENES FIRMAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A EFECTO LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA.

ANTECEDENTES

EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO CELEBRARON EL CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021, DEL CUAL SE DERIVAN OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS OPERATIVOS FUNDAMENTALES DENTRO DEL RAMO 33, PARA EL FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES EL DE CONTRIBUIR A MEJORAR LOS NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL TOMANDO EN CUENTA LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA COMUNIDAD PROMOTOR Y REALIZANDO EL DIAGNOSTICO RESPECTIVO VALIDANDO LA OBRA (S) Y ACCIÓN (ES) PARA REALIZAR SU EJECUCIÓN EN EL PRESENTE EJERCICIO LA CUAL FUE APROBADA POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES BAJO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C
 CLAVE DE LA OBRA: 2024/FAISM049038
 OFICIO DE APROBACIÓN: HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-025 DE FECHA 16 de Mayo de 2024
 PROGRAMA: S11 MEJORAMIENTO URBANO
 SUBPROGRAMA: 50 ESPACIOS PÚBLICOS Y DE RECREACION



ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA:

APORTACIÓN	INVERSION
FEDERAL	\$ -
ESTATAL	\$ -
MUNICIPAL	\$ 2,786,161.90
BENEFICIARIOS	\$ -
TOTAL	\$ 2,786,161.90

DESPUÉS DE DAR A CONOCER EL PROGRAMA SE DEBERÁ EXPLICAR DETALLADAMENTE LAS METAS AUTORIZADAS PARA LA OBRA: CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR

Número	Concepto	Unidad	Cantidad
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	510.00
2	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	169.76
3	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	6.20
4	EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	75.99
5	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	61.99
6	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	443.56
7	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	843.91

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



ACTA INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE OBRA
CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024
RAMO 33

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



8	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 5, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	556.20
9	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 6, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	529.20
10	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	93.88
11	CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	19.33
12	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	53.56
13	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MANUAL DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	28.63
14	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	40.89
15	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	655.03
16	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 6, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	1159.20
17	CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 mm; INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS.	M2	115.92
18	CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM. INCLUYE: COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	13.04
19	RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METÁLICA A CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.84
20	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	10365.78
21	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	203.45
22	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	531.62
23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	11100.85
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CALIBRE 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: ELEVACIÓN, ALINEACIÓN, EMPALME, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	589.00
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN METÁLICO CONFORMADO POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO CALIBRE 22 CON 6 GOLPES Y DESARROLLO DE 92 CM. TOTALES; INCLUYE: FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA CON PIJA TALADRANTE DE 1" CON 5 MICAS DE GALVANIZADO SIN ARANDELA A CADA 50 CM., COLOCACIÓN DE CINTA DE CAUCHO BUTILICIO DE 1/2" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR EN LA UNIÓN DE LA LENGÜETA DEL CANALÓN CON PANEL, CONSIDERAR QUE LOS TRASLAPES LONGITUDINALES ENTRE CANALONES TENDRÁN DOS CARRERAS DE CINTA DE CAUCHO BUTÍLICO DE 3/8" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR REFORMADO CON PIJAS DE RECOCIDO DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA GALVANIZADA EPDM Y SELLADOR ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE M-40, ASÍ COMO TAPAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	62.00

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten signatures at the bottom of the page]





ACTA INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE OBRA CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024 RAMO 33

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Table with 5 columns: Item number, Description of work, Unit, and Price. Items include rainwater drainage pipes, PVC pipes, and structural reinforcement.

DESPUÉS DE DAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y ALCANCES QUE TIENE LA OBRA LOS CUALES SE ENCUENTRAN REALIZADOS EN EL EXPEDIENTE AUTORIZADO; SE PROCEDIÓ A LA FORMACIÓN DEL COMITÉ QUEDANDO INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Signature of Isaura Rubio Torrez, PRESIDENTE

Signature of Lizbeth Trejo Covarrubias, SECRETARIO 2020-2024



Signature of Maria Guadalupe Perez Rivera, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Signature of Jeronima Ramirez Ovelo, 1ER. VOCAL

Signature of Erika Bahena Chavez, 2DO. VOCAL

UNA VEZ DADO A CONOCER COMO QUEDO INTEGRADO EL COMITÉ DE OBRA, LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA, Y EL COMITÉ DE OBRA SE COMPROMETEN A:

- List of commitments for the work committee, including representing community will, requesting technical information, monitoring construction quality, and conducting site visits.



Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



**ACTA INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE OBRA
CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024
RAMO 33**

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ASI MISMO ACEPTAN Y SE COMPROMETEN A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, A FIRMAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO, A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION; Y A VERIFICAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA MISMA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 03 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 FIRMANDO AL CALCE LAS AUTORIDADES QUE DAN FE.

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTA MUNICIPAL SUPLENTE
DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.



2020-2024

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. ISRAEL RICO LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



2020-2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL



ING. MARÍA GUADALUPE ARROYO VILLEDA
CONTRALOR MUNICIPAL

POR LA LOCALIDAD

c. Israel Guillen Rios
DELEGADO DE LA LOCALIDAD



2020-2024



GOBIERNO DE
MÉXICO



PISAFLORES
11. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2020-2024
Por un Municipio con Unidad y Progreso



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

ACTA INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE OBRA

CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024

RAMO 33

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE

FIRMA

Israel Guillen Pias
Ricardo García Torres
Israel Rico López
María Guadalupe Arias Villada
Isaura Rubio Torrez.
María Guadalupe Pérez Rivera
Jeronima Ramirez Chavel
Lizbeth Trejo Covarrubias
Erika Bahena Chavez

Israel Guillen Pias
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



2020-2024