

**FAISM 2024**  
**AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO**  
**2020-2024**




**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

## ACTA DE INICIO

DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE HIDALGO, UNA VEZ QUE SE DA INICIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO SE DÉ CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

<b>MUNICIPIO:</b> PISAFLORES  <b>LOCALIDAD:</b> GUAYABOS  <b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS  <b>CONTRATISTA:</b>  <b>MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:</b> CONTRATO  <b>POLIZAS DE FIANZAS:</b> ANTICIPO: CUMPLIMIENTO: VICIOS OCULTOS:	<b>PROGRAMA:</b>	
	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	
	<b>NO. DE CONTRATO:</b>	
	MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-008	
	<b>MONTO TOTAL:</b>	
	\$ 1,688,502.53	
	<b>FECHA:</b>	
	15-abr-24	
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	<b>PROGRAMA</b>	
HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-005	<b>INICIO</b>	<b>TERMINO</b>
	15-abr-24	13-jun-24

DESCRIPCIÓN GENERAL:		
⇒	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1,500.00 M2
⇒	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2. Y MENORES A 1,200 M2., INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	187.50 M3
⇒	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA 85%	187.50 M3
⇒	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	37.50 M3



**FAISM 2024**  
**AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO**  
**2020-2024**



**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**ACTA DE INICIO**

➔	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	1,250.00	M2
➔	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS.	248.80	M2
➔	CUNETA DE SECCION TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, EN TRAMOS DE 3.00 M., CON VOLTEADOR EN PERIMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	248.80	M2
➔	EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	28.80	M3
➔	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	14.50	M2
➔	CIMIENOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	7.25	M3
➔	MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	13.60	M3
➔	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	PIEZA



**OBSERVACIONES:**

*[Handwritten signature in blue ink]*

**FAISM 2024**  
**AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO**  
**2020-2024**




**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**ACTA DE INICIO**

**NOMBRES Y FIRMAS DEL COMITÉ DE OBRA.**

PRESIDENTE DEL COMITÉ

  
**ING. FELIPE VEGA CONTRERAS**

RESIDENTE DE OBRA

  
**LIC. RICARDO GARCIA TORRES** 20 11 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
**C. ISRAEL RICO LOPEZ**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS