

ACTA INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE OBRA

CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024



RAMO 33
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DÍA 03 DEL MES DE JUNIO Y ESTANDO REUNIDOS EN LAS QUE OCUPA LUGAR DE LA OBRA DE LA LOCALIDAD DE PISAFLORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO. LOS C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, C. ISRAEL RICO LOPEZ; DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y LOS HABITANTES (BENEFICIARIOS) DE LA LOCALIDAD, QUIENES FIRMAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A EFECTO LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA.

ANTECEDENTES

EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO CELEBRARON EL CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021, DEL CUAL SE DERIVAN OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS OPERATIVOS FUNDAMENTALES DENTRO DEL RAMO 33, PARA EL FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES EL DE CONTRIBUIR A MEJORAR LOS NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL TOMANDO EN CUENTA LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA COMUNIDAD PRIORIZO Y REALIZO EL DIAGNOSTICO RESPECTIVO VALIDANDO LA OBRA (S) Y ACCIÓN (ES) PARA REALIZAR SU EJECUCIÓN EN EL PRESENTE EJERCICIO, LA CUAL FUE APROBADA POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES BAJO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD PIE DE LA CUESTA EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES.

CLAVE DE LA OBRA: 2024/FAISM049019

OFICIO DE APROBACIÓN: HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-010 DE FECHA 25 de marzo de 2024

PROGRAMA: S12 Pavimentación en Colonias Populares

SUBPROGRAMA: 10 Concreto Hidráulico

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

POR CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA:

APORTACIÓN	INVERSION
FEDERAL	\$ -
ESTATAL	\$ -
MUNICIPAL	\$ 825,409.47
BENEFICIARIOS	\$ -
TOTAL	\$ 825,409.47

DESPUÉS DE DAR A CONOCER EL PROGRAMA SE DEBERÁ EXPLICAR DETALLADAMENTE LAS METAS AUTORIZADAS PARA LA OBRA: .CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR

Número	Concepto	Unidad	Cantidad
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	520.00
2	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	78.00
3	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA 85%	M3	78.00
4	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	15.60
5	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	520.00



RAMO 33
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

6	CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M	122.00
7	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 25 cm., SIN ARMAR; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA METÁLICA, ACABADO ESCOBILLADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	122.00
8	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	9.68
9	EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN: B) EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN SECO: 2) EN MATERIAL B	M3	13.36
10	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP. PROMEDIO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.40
11	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	405.36
12	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIÁMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	166.99
13	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, AJUSTES NECESARIOS, PUNTALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES Y FRENTES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	44.16
14	CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	6.90
15	SUM. Y COL. DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIEZADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2., INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00

DESPUÉS DE DAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y ALCANCES QUE TIENE LA OBRA LOS CUALES SE ENCUENTRAS PLASMADOS EN EL EXPEDIENTE AUTORIZADO; SE PROCEDIÓ A LA FORMACIÓN DEL COMITÉ QUEDANDO INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

[Signature]
c. Yanin Nasheta López Mtz.

PRESIDENTE

[Signature]
c. Pompeyo González Bulderus

c.

SECRETARIO

[Signature]
c. Manel Andablo Villeda

c.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



[Signature]
c. Demacia Villeda Ramirez

c.

1ER. VOCAL

[Signature]
c. Telesforo Martinez Martinez

c.

2DO. VOCAL

[Signature]

RAMO 33
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

UNA VEZ DADO A CONOCER COMO QUEDO INTEGRADO EL COMITÉ DE OBRA, LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA, Y EL COMITÉ DE OBRA SE COMPROMETEN A:

- ➡ REPRESENTAR LA VOLUNTAD DE LA COMUNIDAD QUE LOS ELIGIÓ
- ➡ SOLICITAR A LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, (MUNICIPIO DE PISAFLORES) INFORMACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA ESPECIFICA DE LA OBRA QUE CONSTRUYE EL GOBIERNO MUNICIPAL.
- ➡ VIGILAR QUE LA OBRA SE CONSTRUYA CON CALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.
- ➡ LLEVAR A CABO VISITAS DE INSPECCIÓN DE OBRA Y REGISTRAR LAS OBSERVACIONES EN EL FORMATO DE CEDULA DE VIGILANCIA DE LA OBRA, Y CEDULA DE INFORME FINAL, QUE LE PROPORCIONARAN LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
- ➡ RECABAR DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES: NO APLICA POR UN IMPORTE DE: _____

ASI MISMO ACEPTAN Y SE COMPROMETEN A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, A FIRMAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO, A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION; Y A VERIFICAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA MISMA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 03 DEL MES DE Junio DEL AÑO 2024, FIRMANDO AL CALCE LAS AUTORIDADES QUE DAN FE.

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL




C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




C. ISRAEL RICO LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL




ING. MARÍA GUADALUPE ARROYO VILLEDA
CONTRALOR MUNICIPAL

POR LA LOCALIDAD




C. GENESIS IBÁÑEZ
DELEGADA DE LA LOCALIDAD

RAMO 33
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

LISTA DE ASISTENCIA


NOMBRE

FIRMA

Prof. Ricardo Garcia Torres



Montserrat Ibañez Chi



Yanin Nashely López Martínez



Vianey Andablo Villeda



Adela Meza Gonzalez



Telesforda Martinez Martinez




Pompeya Gonzalez Balderas



Demecia Villeda Ramirez



Omar Garcia Vargara



Cesar Vargas Romz



Eleto Andablo S.



Esequiel Ibañez Correa



Eugenio Andablo R.



Genesis Ibañez Chi



A A