

**FAISM 2024**  
**AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO**  
**2020-2024**



**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

## ACTA DE INICIO

DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE HIDALGO, UNA VEZ QUE SE DA INICIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO SE DÉ CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

<p><b>MUNICIPIO:</b> PISAFLORES</p> <p><b>LOCALIDAD:</b> EL DURAZNO</p> <p><b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO</p> <p><b>CONTRATISTA:</b></p> <p><b>MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:</b> CONTRATO</p> <p><b>POLIZAS DE FIANZAS:</b> ANTICIPO: CUMPLIMIENTO: VICIOS OCULTOS:</p>	<p align="center"><b>PROGRAMA:</b></p> <p>S41 AGUA POTABLE</p> <hr/> <p align="center"><b>NO. DE CONTRATO:</b></p> <p align="center">MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023</p> <hr/> <p align="center"><b>MONTO TOTAL:</b></p> <p align="center">\$ 1,688,502.53</p> <hr/> <p align="center"><b>FECHA:</b></p>				
	<p align="center"><b>PROGRAMA</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th align="center">INICIO</th> <th align="center">TERMINO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	INICIO	TERMINO		
INICIO	TERMINO				
<p><b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b> HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-014</p>					

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

⇒	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	400.00	M2
⇒	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACIÓN, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACIÓN, ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERÍA DE Fo. Go. DE 2" DE DIÁMETRO.	210.00	M
⇒	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	29.00	PZA
⇒	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	5.00	PZA
⇒	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACIÓN, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACIÓN, ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERÍA DE Fo. Go. DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.	290.00	M2

**FAISM 2024**  
**AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO**  
**2020-2024**



**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**ACTA DE INICIO**

➔	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	40.00	PZA
➔	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN GALVANIZADO DE 1 1/2 DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	6.00	PZA
➔	EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	1.08	M3
➔	CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE f'c= 150 Kg/cm2 DE 0.30 x 0.30 x 0.40 m., INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACIÓN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	80.00	PZA
➔	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA (FIELTRO) DE CELULOSA COMPRIMIDA IMPREGNADA CON ASFALTOS TRATADOS FESTER FESTERFELT 15, PARA COLOCARSE EN EL ÁREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERÍA, EL ROLLO VIENE CON UNA PRESENTACIÓN DE 60 cm. DE ANCHO Y 20 cm. DE LARGO; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS.	18.84	PZA
➔	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA DE 1 1/2" (37.5 MM) DE DIÁMETRO, CLASE 125 (HASTA 125 PSI); INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.00	PZA
➔	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING GALVANIZADO DE 2" A 1 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.00	PZA
➔	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00	PZA
➔	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4" X 1.10 M.; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	1.00	PZA
➔	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, HASTA 300 mm. (12"), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	80.00	KG
➔	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ GALVANIZADA DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA
➔	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO.	1.00	PZA




37B

**FAISM 2024**  
**AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO**  
**2020-2024**



**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**ACTA DE INICIO**



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

1.00 PZA

**OBSERVACIONES:**

Delegado  
Artemio Chavez Vazquez




**NOMBRES Y FIRMAS DEL COMITÉ DE OBRA.**

JIB

Jose isabel Nieto Moreno  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

ING. FELIPE VEGA CONTRERAS  
RESIDENTE DE OBRA

**LIC. RICARDO GARCIA TORRES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**C. ISRAEL RICO LOPEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

