

ID: R1667/20/05-2024

Version:6

Fecha y hora de Impresion: 02/10/2024 10:52:45a. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Obra / Acción

ID: R1667/20/05-2024 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE RUMBO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE SAN RAFAEL

Localización

Municipio: 49 - Pisaflores
Localidad: Escondida de San Rafael

Barrio y/o Col:

Modalidad: CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0083	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.														
	M2	CALLE		0+100-0+120			20.0000	4.0000				1.0000			80.000000
	M2	CALLE	A	0+000-0+020			20.0000	4.0000				1.0000			80.000000
	M2	CALLE	A	0+020-0+040			20.0000	4.0000				1.0000			80.000000
	M2	CALLE	A	0+040-0+060			20.0000	4.0000				1.0000			80.000000
	M2	CALLE	A	0+060-0+080			20.0000	4.0000				1.0000			80.000000
	M2	CALLE	A	0+080-0+100			20.0000	4.0000				1.0000			80.000000
	M2	MURO					10.0000	1.5500				1.0000			15.500000
	SubTotal:														495.500000

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0079	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS														
	M2	CALLE	A	0+100-0+120			20.0000	4.0000				1.0000			80.000000
	M2	CALLE	A	0+000-0+020			20.0000	4.0000				1.0000			80.000000
	M2	CALLE	A	0+020-0+040			20.0000	4.0000				1.0000			80.000000
	M2	CALLE	A	0+040-0+060			20.0000	4.0000				1.0000			80.000000
	M2	CALLE	A	0+060-0+080			20.0000	4.0000				1.0000			80.000000
	M2	CALLE	A	0+080-0+100			20.0000	4.0000				1.0000			80.000000
	SubTotal:														480.000000

Partida: MURO DE CONTENCION

SubPartida: MURO DE CONTENCION

EXCAVACIONES

EF24c0091	EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)														
	M3	MURO	A	0+000-0+020			10.0000	1.5500	0.5500			1.0000			8.530000
SubTotal:															8.530000

Partida: MURO DE CONTENCION

SubPartida: MURO DE CONTENCION

PLANTILLAS Y FIRMES

EF24c0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.														
	M2	MURO	A	0+000-0+020			10.0000	1.5500				1.0000			15.500000
SubTotal:															15.500000

Partida: MURO DE CONTENCION

SubPartida: MURO DE CONTENCION

MAMPOSTERIAS

EF24c0195	CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.														
	M3	CIMIENTO DE MURO	A	0+000-0+020			10.0000					1.0000	0.7300		7.300000
SubTotal:															7.300000

Partida: MURO DE CONTENCION

SubPartida: MURO DE CONTENCION

MAMPOSTERIAS

EF24c0202	MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.														
	M3	MURO	A	0+000-0+020			10.0000					1.0000	1.3600		13.600000
SubTotal:															13.600000

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: PAVIMENTO

SubPartida: PAVIMENTO

EXCAVACIONES

CM24c0011	009-D.03 EXCAVACIONES: B) EN AMPLIACIÓN DE CORTES: 2) EN MATERIAL B														
	M3	AMPLIACION DE CORTES				0+020-0+040	20.0000					0.8000		1.3900	22.240000
	M3	AMPLIACION DE CORTES				0+040-0+060	20.0000					0.8000		1.1400	18.240000
	M3	AMPLIACION DE CORTES				0+060-0+080	20.0000					0.8000		0.8200	13.120000
	M3	AMPLIACION DE CORTES	A			0+000-0+020	20.0000					0.8000		1.3300	21.280000
	SubTotal:														74.880000

Partida: PAVIMENTO

SubPartida: PAVIMENTO

EXCAVACIONES

CM24c0012	009-D.03 EXCAVACIONES: B) EN AMPLIACIÓN DE CORTES: 3) EN MATERIAL C														
	M3	AMPLIACION DE CORTES				0+040-0+060	20.0000					0.2000		1.1400	4.560000
	M3	AMPLIACION DE CORTES				0+020-0+040	20.0000					0.2000		1.3900	5.560000
	M3	AMPLIACION DE CORTES				0+060-0+080	20.0000					0.2000		0.8200	3.280000
	M3	AMPLIACION DE CORTES	A			0+000-0+020	20.0000					0.2000		1.3300	5.320000
	SubTotal:														18.720000

Partida: PAVIMENTO

SubPartida: PAVIMENTO

ACARREO PARA TERRACERIAS

AX24c0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)														
	M3	AREA DE DESPALME X 20 CM DE ESPESOR				0+000-0+120	0.0000					1.0000			96.000000
	SubTotal:														96.000000

Partida: PAVIMENTO

SubPartida: PAVIMENTO

PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO

2024-6049-0002-CIII-C M	ADQUISICIÓN DE MATERIAL TEPETATE PARA RELLENO, PROVENIENTE DE BANCO "LOS GARAY" (L.A.B.), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL BONIGU, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO., INCLUYE: CARGA.														
	M3	TEPETATE					0.0000					1.0000			96.000000
	SubTotal:														96.000000

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: PAVIMENTO

SubPartida: PAVIMENTO

ACARREO PARA TERRACERIAS

AX24c0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUBBASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)														
		M3		ACARREO 1ER KM			0.0000					1.0000			96.000000
														SubTotal:	96.000000

Partida: PAVIMENTO

SubPartida: PAVIMENTO

ACARREO PARA TERRACERIAS

AX24c0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUBBASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)														
		M3-KM		ACARREO KM SUBSECUENTE S			0.0000					9.4000			902.400000
														SubTotal:	902.400000

Partida: PAVIMENTO

SubPartida: PAVIMENTO

RELLENOS Y COMPACTACION

CM24c0038	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%														
		M3		TERRENO NATURAL		0+000-0+020	20.0000	4.0000	0.2000			1.0000			16.000000
		M3		TERRENO NATURAL		0+020-0+040	20.0000	4.0000	0.2000			1.0000			16.000000
		M3		TERRENO NATURAL		0+040-0+060	20.0000	4.0000	0.2000			1.0000			16.000000
		M3		TERRENO NATURAL		0+060-0+080	20.0000	4.0000	0.2000			1.0000			16.000000
		M3		TERRENO NATURAL		0+080-0+100	20.0000	4.0000	0.2000			1.0000			16.000000
		M3		TERRENO NATURAL		0+100-0+120	20.0000	4.0000	0.2000			1.0000			16.000000
														SubTotal:	96.000000

Partida: PAVIMENTO

SubPartida: PAVIMENTO

RELLENOS Y COMPACTACION

CM24c0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.														
		M3		VOL. COMPACTADO		0+000-0+120	0.0000					1.0000			19.200000
														SubTotal:	19.200000

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: PAVIMENTO

SubPartida: PAVIMENTO

RELLENOS Y COMPACTACION

EF24c0108	RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)														
		M3	CALLE			0+020-0+040	20.0000	4.0000	0.2000			1.0000			16.000000
		M3	CALLE			0+040-0+060	20.0000	4.0000	0.2000			1.0000			16.000000
		M3	CALLE			0+060-0+080	20.0000	4.0000	0.2000			1.0000			16.000000
		M3	CALLE			0+080-0+100	20.0000	4.0000	0.2000			1.0000			16.000000
		M3	CALLE		A	0+000-0+020	20.0000	4.0000	0.2000			1.0000			16.000000
		M3	CALLE		A	0+100-0+120	20.0000	4.0000	0.2000			1.0000			16.000000
													SubTotal:		96.000000

Partida: PAVIMENTO

SubPartida: PAVIMENTO

GUARNICIONES Y BANQUETAS

EF24c0242	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 25 cm., SIN ARMAR; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA METÁLICA, ACABADO ESCOBILLADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.											1.0000			120.000000
		M	GUARNICIÓN		A	0+000-0+120	120.0000								
													SubTotal:		120.000000

Partida: PAVIMENTO

SubPartida: PAVIMENTO

PISOS DE CONCRETO

EF24c0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.											1.0000			80.000000
		M2	CALLE		A	0+080-0+100	20.0000	4.0000							
		M2	CALLE		A	0+100-0+120	20.0000	4.0000				1.0000			80.000000
		M2	CALLE		A	0+000-0+020	20.0000	4.0000				1.0000			80.000000
		M2	CALLE		A	0+020-0+040	20.0000	4.0000				1.0000			80.000000
		M2	CALLE		A	0+040-0+060	20.0000	4.0000				1.0000			80.000000
		M2	CALLE		A	0+060-0+080	20.0000	4.0000				1.0000			80.000000
													SubTotal:		480.000000

Partida: MAMPARA

SubPartida: MAMPARA

MAMPARA

EF24c0191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 64 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.											1.0000			1.000000
		PZA					0.0000								
													SubTotal:		1.000000