

ID: R0864/09/04-2024

Version:3

Fecha y hora de Impresion: 11/04/2024 04:02:59p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Obra / Acción

ID: R0864/09/04-2024 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL DE MORAS

Localización

Municipio: 49 - Pisaflores

Localidad: Zapotal de Moras

Barrio y/o Col:

Modalidad: CONTRATO



CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0083		TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.													
M2	BROCAL	A				0+000-0+015	0.0000					-4.0000	0.9500		-3.800000
M2	CALLE	A				0+000-0+015	15.0000	4.0000				1.0000			60.000000
M2	CALLE	A				0+015-0+030	15.0000	4.0000				1.0000			60.000000
M2	CALLE	A				0+120-0+150	30.0000	4.0000				1.0000			120.000000
M2	CALLE	A				0+030-0+045	15.0000	4.0000				1.0000			60.000000
M2	CALLE	A				0+045-0+070	25.0000	4.0000				1.0000			100.000000
M2	CALLE	A				0+070-0+120	50.0000	4.0000				1.0000			200.000000
M2	CUNETA	A				0+000-0+150	150.0000	1.0000				1.0000			150.000000
SubTotal:															746.200000

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0079		DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS													
M2	CUNETA	A				0+000-0+150	150.0000	1.0000				1.0000			150.000000
SubTotal:															150.000000

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

EXCAVACIONES

EF24c0098		EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)													
M3	BROCAL	A				0+000-0+015	0.0000		0.2000			-4.0000	0.9500		-0.760000
M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A				0+000-0+015	15.0000	4.0000	0.2000			1.0000			12.000000
M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A				0+015-0+030	15.0000	4.0000	0.2000			1.0000			12.000000
M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A				0+030-0+045	15.0000	4.0000	0.2000			1.0000			12.000000
M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A				0+045-0+070	25.0000	4.0000	0.2000			1.0000			20.000000
M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A				0+070-0+120	50.0000	4.0000	0.2000			1.0000			40.000000
M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A				0+120-0+150	30.0000	4.0000	0.2000			1.0000			24.000000
SubTotal:															119.240000



CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

ACARREO PARA TERRACERIAS

AX24c0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)														
			M3	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA			0.0000					1.0000			119.240000
SubTotal:															119.240000

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

ACARREO PARA TERRACERIAS

AX24c0032	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)														
			M3-KM	1.1 KM	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA		0.0000					1.0000			131.164000
SubTotal:															131.164000

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

RELLENOS Y COMPACTACION

CM24c0038	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%														
			M3	BROCAL	A		0.0000		0.2000			-4.0000		0.9500	-0.760000
			M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A	0+000-0+015	15.0000	4.0000	0.2000			1.0000			12.000000
			M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A	0+015-0+030	15.0000	4.0000	0.2000			1.0000			12.000000
			M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A	0+030-0+045	15.0000	4.0000	0.2000			1.0000			12.000000
			M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A	0+045-0+070	25.0000	4.0000	0.2000			1.0000			20.000000
			M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A	0+070-0+120	50.0000	4.0000	0.2000			1.0000			40.000000
			M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A	0+120-0+150	30.0000	4.0000	0.2000			1.0000			24.000000
SubTotal:															119.240000



CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

RELLENOS Y COMPACTACION

CM24c0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.														
		M3	200 LITROS X M3 A COMPACTAR	A		0+000-0+150	119.2400		0.2000			1.0000			23.850000
														SubTotal:	23.850000

Partida: PAVIMENTO

SubPartida: PAVIMENTO

PISOS DE CONCRETO

EF24c0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.														
		M2	BROCAL	A		0+000-0+015	15.0000	4.0000				-4.0000	0.9500		-3.800000
		M2	CALLE	A		0+015-0+030	15.0000	4.0000				1.0000			60.000000
		M2	CALLE	A		0+030-0+045	15.0000	4.0000				1.0000			60.000000
		M2	CALLE	A		0+045-0+070	25.0000	4.0000				1.0000			100.000000
		M2	CALLE	A		0+070-0+120	50.0000	4.0000				1.0000			200.000000
		M2	CALLE	A		0+120-0+150	30.0000	4.0000				1.0000			120.000000
														SubTotal:	596.200000

Partida: PAVIMENTO

SubPartida: PAVIMENTO

RENIVELACION DE POZOS DE VISITA

EF24c0189	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA(30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.														
		PZA	CALLE				0.0000					4.0000			4.000000
														SubTotal:	4.000000



CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: CUNETA

SubPartida: CUNETA

PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO

2024-6049-0001-CIII-CM	CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.														
	M2	CUNETA	A	0+000-0+015			15.0000						1.0000		15.000000
	M2	CUNETA	A	0+015-0+030			15.0000						1.0000		15.000000
	M2	CUNETA	A	0+030-0+045			15.0000						1.0000		15.000000
	M2	CUNETA	A	0+045-0+070			25.0000						1.0000		25.000000
	M2	CUNETA	A	0+070-0+120			50.0000						1.0000		50.000000
	M2	CUNETA	A	0+120-0+150			30.0000						1.0000		30.000000
	SubTotal:														150.000000

Partida: MAMPARA

SubPartida: MAMPARA

MAMPARA

EF24c0191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.														
	PZA	MAMPARA					0.0000						1.0000		1.000000
	SubTotal:														1.000000

