

ID: R0860/09/04-2024

Version:2

Fecha y hora de Impresion: 11/04/2024 04:02:23p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Obra / Acción

ID: R0860/09/04-2024 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLAN DE ZAPOTAL

Localización

Municipio: 49 - Pisaflores

Localidad: Plan de Zapotal

Barrio y/o Col:

Modalidad: CONTRATO



CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0083 TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10.000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2	CALLE	A		0+000-0+050		50.0000		4.0000					1.0000		200.000000
M2	CALLE	A		0+050-0+100		50.0000		4.0000					1.0000		200.000000
M2	CALLE	A		0+100-0+136		36.0000		4.0000					1.0000		144.000000
M2	CALLE	A		0+136-0+186		50.0000		4.0000					1.0000		200.000000
M2	CUNETA	A		0+000-0+186		186.0000		1.0000					1.0000		186.000000
													SubTotal:	930.000000	

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0079 DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS

M2	CALLE	A		0+000-0+050		50.0000		4.0000					1.0000		200.000000
M2	CALLE	A		0+050-0+100		50.0000		4.0000					1.0000		200.000000
M2	CALLE	A		0+100-0+136		36.0000		4.0000					1.0000		144.000000
M2	CALLE	A		0+136-0+186		50.0000		4.0000					1.0000		200.000000
M2	CUNETA	A		0+000-0+186		186.0000		1.0000					1.0000		186.000000
													SubTotal:	930.000000	

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

RELLENOS Y COMPACTACION

CM24c0038 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%

M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A		0+100-0+136		36.0000		4.0000	0.2000				1.0000		28.800000
M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A		0+136-0+186		50.0000		4.0000	0.2000				1.0000		40.000000
M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A		0+050-0+100		50.0000		4.0000	0.2000				1.0000		40.000000
M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A		0+000-0+050		50.0000		4.0000	0.2000				1.0000		40.000000
													SubTotal:	148.800000	



CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

RELLENOS Y COMPACTACION

CM24c0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.															
		M3		200 LITROS X M3 A COMPACTAR	A	0+000-0+186	148.8000		0.2000				1.0000			29.760000
													SubTotal:	29.760000		

Partida: PAVIMENTO

SubPartida: PAVIMENTO

PISOS DE CONCRETO

EF24c0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.															
		M2		CALLE	A	0+000-0+050	50.0000	4.0000					1.0000			200.000000
		M2		CALLE	A	0+050-0+100	50.0000	4.0000					1.0000			200.000000
		M2		CALLE	A	0+100-0+136	36.0000	4.0000					1.0000			144.000000
		M2		CALLE	A	0+136-0+186	50.0000	4.0000					1.0000			200.000000
													SubTotal:	744.000000		

Partida: CUNETETA

SubPartida: CUNETETA

PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO

2024-6049-0001-CIII-CM	CUNETETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.															
		M2		CUNETETA	A	0+100-0+136	36.0000	1.0000					1.0000			36.000000
		M2		CUNETETA	A	0+136-0+186	50.0000	1.0000					1.0000			50.000000
		M2		CUNETETA	A	0+000-0+050	50.0000	1.0000					1.0000			50.000000
		M2		CUNETETA	A	0+050-0+100	50.0000	1.0000					1.0000			50.000000
													SubTotal:	186.000000		



CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: MAMPARA

SubPartida: MAMPARA

MAMPARA

EF24c0191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA		MAMPARA			0.0000					1.0000			1.000000
													SubTotal:	1.000000	

