

ID: R1049/17/04-2024

Version:2

Fecha y hora de Impresion: 22/04/2024 03:18:16p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Obra / Acción

ID: R1049/17/04-2024 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUITITO

Localización

Municipio: 49 - Pisaflores

Localidad: Chalahuitito

Barrio y/o Col:

Modalidad: CONTRATO



CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0083 TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2	CALLE	A	0+000-0+035	35.0000	5.0000							1.0000			175.000000
M2	CALLE	A	0+035-0+080	45.0000	5.0000							1.0000			225.000000
M2	CALLE	A	0+080-0+130	50.0000	5.0000							1.0000			250.000000
M2	CUNETA	A	0+000-0+130	130.0000	1.0000							1.0000			130.000000
SubTotal:														780.000000	

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0079 DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS

M2	CUNETA	A	0+000-0+130	130.0000	1.0000							1.0000			130.000000
SubTotal:														130.000000	

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

EXCAVACIONES

EF24c0098 EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

M3	CALLE	A	0+000-0+035	35.0000	5.0000	0.2000						1.0000			35.000000
M3	CALLE	A	0+035-0+080	45.0000	5.0000	0.2000						1.0000			45.000000
M3	CALLE	A	0+080-0+130	50.0000	5.0000	0.2000						1.0000			50.000000
SubTotal:														130.000000	

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

ACARREO PARA TERRACERIAS

AX24c0031 ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)

M3	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA			0.0000								1.0000			130.000000
SubTotal:														130.000000	



CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

ACARREO PARA TERRACERIAS

AX24c0032	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)		M3-KM	0.90 KM	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA		0.0000					1.0000			117.000000
													SubTotal:	117.000000	

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

RELLENOS Y COMPACTACION

CM24c0038	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%		M3		TERRENO NATURAL DE PISO	A	0+000-0+035	35.0000	5.0000	0.2000		1.0000			35.000000
			M3		TERRENO NATURAL DE PISO	A	0+035-0+080	45.0000	5.0000	0.2000		1.0000			45.000000
			M3		TERRENO NATURAL DE PISO	A	0+080-0+130	50.0000	5.0000	0.2000		1.0000			50.000000
													SubTotal:	130.000000	

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

RELLENOS Y COMPACTACION

CM24c0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.		M3		200 LITROS X M3 A COMPACTAR	A	0+000-0+130	130.0000		0.2000		1.0000			26.000000
													SubTotal:	26.000000	

Partida: PAVIMENTO

SubPartida: PAVIMENTO

PISOS DE CONCRETO

EF24c0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		M2		CALLE	A	0+000-0+035	35.0000	5.0000			1.0000			175.000000
			M2		CALLE	A	0+035-0+080	45.0000	5.0000			1.0000			225.000000
			M2		CALLE	A	0+080-0+130	50.0000	5.0000			1.0000			250.000000
													SubTotal:	650.000000	



CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: CUNETETA

SubPartida: CUNETETA

PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO

2024-6049-0001-CIII-CM	CUNETETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M2		CUNETETA	A		0+000-0+035									35.00000
		M2		CUNETETA	A		0+035-0+080									45.00000
		M2		CUNETETA	A		0+080-0+130									50.00000
													SubTotal:	130.000000		

Partida: MAMPARA

SubPartida: MAMPARA

MAMPARA

EF24c0191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18. CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA		MAMPARA												0.0000
													SubTotal:	1.000000		

