

ID: R0309/06/03-2024

Version:3

Fecha y hora de Impresion: 08/03/2024 03:38:54p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Obra / Acción

**ID: R0309/06/03-2024 / REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE PISAFLORES**

Localización

Municipio: 49 - Pisaflores

Localidad: Pisaflores

Barrio y/o Col: AVENIDA HIDALGO

Modalidad: CONTRATO



CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: PRELIMINARES

SubPartida:

DEMOLICIONES

EF24c0034 DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACIÓN DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3	BANQUETAS DER			0+040.00 AL 0+052.20			12.2000	0.9900	0.1000				1.0000		1.210000
M3	BANQUETAS DER						1.2300	1.0300	0.1000				1.0000		0.130000
M3	BANQUETAS DER			0+060.00 AL 0+080.00			20.0000	0.9900	0.1000				1.0000		1.980000
M3	BANQUETAS DER			0+080.00 AL 0+100.00			20.0000	0.9700	0.1000				1.0000		1.940000
M3	BANQUETAS DER			0+100.00 AL 0+120.00			20.0000	0.9700	0.1000				1.0000		1.940000
M3	BANQUETAS DER			0+120.00 AL 0+127.74			7.7400	0.9700	0.1000				1.0000		0.750000
M3	BANQUETAS DER			0+000.00 AL 0+020.00			20.0000	1.0600	0.1000				1.0000		2.120000
M3	BANQUETAS DER			0+020.00 AL 0+040.00			20.0000	0.9800	0.1000				1.0000		1.960000
M3	BANQUETAS DER						4.4700	1.1300	0.1000				1.0000		0.510000
M3	BANQUETAS IZQ						8.0900	0.9400	0.1000				1.0000		0.760000
M3	BANQUETAS IZQ			0+120.00 AL 0+130.36			10.3600	0.9400	0.1000				1.0000		0.970000
M3	BANQUETAS IZQ			0+100.00 AL 0+120.00			20.0000	0.9800	0.1000				1.0000		1.960000
M3	BANQUETAS IZQ			0+000.00 AL 0+020.00			20.0000	0.9300	0.1000				1.0000		1.860000
M3	BANQUETAS IZQ			0+020.00 AL 0+040.00			20.0000	0.9400	0.1000				1.0000		1.880000
M3	BANQUETAS IZQ			0+040.00 AL 0+052.20			12.2000	0.9700	0.1000				1.0000		1.180000
M3	BANQUETAS IZQ			FIGURA 1			4.5000	1.0000	0.1000				1.0000		0.450000
M3	BANQUETAS IZQ						7.8000	1.0600	0.1000				1.0000		0.830000
M3	BANQUETAS IZQ			0+080.00 AL 0+100.00			20.0000	1.0800	0.1000				1.0000		2.160000
M3	PISO DE CONCRETO			0+100.00 AL 0+120.00			20.0000	6.6300	0.1500				1.0000		19.890000
M3	PISO DE CONCRETO			0+120.00 AL 0+130.36			10.3600	6.5300	0.1500				1.0000		10.150000
M3	PISO DE CONCRETO			0+000.00 AL 0+020.00			20.0000	6.6900	0.1500				1.0000		20.070000
M3	PISO DE CONCRETO			0+020.00 AL 0+040.00			20.0000	7.0100	0.1500				1.0000		21.030000
M3	PISO DE CONCRETO			0+040.00 AL 0+052.20			12.2000	7.1700	0.1500				1.0000		13.120000
M3	PISO DE CONCRETO			0+052.20AL 0+060.00			7.8000	6.9700	0.1500				1.0000		8.150000
M3	PISO DE CONCRETO			0+060.00 AL 0+080.00			20.0000	6.7700	0.1500				1.0000		20.310000
M3	PISO DE CONCRETO			0+080.00 AL 0+100.00			20.0000	6.7300	0.1500				1.0000		20.190000
SubTotal:														157.500000	

Partida: PRELIMINARES

SubPartida:

ACARREO PARA TERRACERIAS

AX24c0031 ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)

M3	VOLUMEN DE DEMOLICION						157.5000						1.0000		157.500000
SubTotal:														157.500000	



CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: PRELIMINARES

SubPartida:

ACARREO PARA TERRACERIAS

AX24c0032 ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)

M3-KM	5	VOL. DEMOLICION X 5 KM				157.5000							1.000		787.500000
SubTotal:														787.500000	

Partida: PRELIMINARES

SubPartida:

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0083 TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2	BANQUETAS DER					4.4700	1.1300						1.000		5.050000
M2	BANQUETAS DER	0+060.00 AL 0+080.00				20.0000	0.9900						1.000		19.800000
M2	BANQUETAS DER	0+080.00 AL 0+100.00				20.0000	0.9700						1.000		19.400000
M2	BANQUETAS DER	0+100.00 AL 0+120.00				20.0000	0.9700						1.000		19.400000
M2	BANQUETAS DER	0+120.00 AL 0+127.74				7.7400	0.9700						1.000		7.510000
M2	BANQUETAS DER	0+000.00 AL 0+020.00				20.0000	1.0600						1.000		21.200000
M2	BANQUETAS DER	0+020.00 AL 0+040.00				20.0000	0.9800						1.000		19.600000
M2	BANQUETAS DER	0+040.00 AL 0+052.20				12.2000	0.9900						1.000		12.080000
M2	BANQUETAS DER					1.2300	1.0300						1.000		1.270000
M2	BANQUETAS IZQ					8.0900	0.9400						1.000		7.600000
M2	BANQUETAS IZQ	0+000.00 AL 0+020.00				20.0000	0.9300						1.000		18.600000
M2	BANQUETAS IZQ	0+020.00 AL 0+040.00				20.0000	0.9400						1.000		18.800000
M2	BANQUETAS IZQ	0+040.00 AL 0+052.20				12.2000	0.9700						1.000		11.830000
M2	BANQUETAS IZQ	FIGURA 1				4.5000	1.0000						1.000		4.500000
M2	BANQUETAS IZQ					7.8000	1.0600						1.000		8.270000
M2	BANQUETAS IZQ	0+080.00 AL 0+100.00				20.0000	1.0800						1.000		21.600000
M2	BANQUETAS IZQ	0+100.00 AL 0+120.00				20.0000	0.9800						1.000		19.600000
M2	BANQUETAS IZQ	0+120.00 AL 0+130.36				10.3600	0.9400						1.000		9.740000
M2	PISO DE CONCRETO	0+100.00 AL 0+120.00				20.0000	6.6300						1.000		132.600000
M2	PISO DE CONCRETO	0+120.00 AL 0+130.36				10.3600	6.5300						1.000		67.650000
M2	PISO DE CONCRETO	0+000.00 AL 0+020.00				20.0000	6.6900						1.000		133.800000
M2	PISO DE CONCRETO	0+020.00 AL 0+040.00				20.0000	7.0100						1.000		140.200000
M2	PISO DE CONCRETO	0+040.00 AL 0+052.20				12.2000	7.1700						1.000		87.470000
M2	PISO DE CONCRETO	0+052.20AL 0+060.00				7.8000	6.9700						1.000		54.370000
M2	PISO DE CONCRETO	0+060.00 AL 0+080.00				20.0000	6.7700						1.000		135.400000
M2	PISO DE CONCRETO	0+080.00 AL 0+100.00				20.0000	6.7300						1.000		134.600000
SubTotal:														1,131.940000	



CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: TERRAPLENES

SubPartida:

EXCAVACIONES

EF24c0097	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA. CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)														
M3	PISO DE CONCRETO		0+000.00 AL 0+020.00	20.0000	6.6900	0.1500						1.0000			20.070000
M3	PISO DE CONCRETO		0+020.00 AL 0+040.00	20.0000	7.0100	0.1500						1.0000			21.030000
M3	PISO DE CONCRETO		0+040.00 AL 0+052.20	20.0000	7.1700	0.1500						1.0000			21.510000
M3	PISO DE CONCRETO		0+052.20AL 0+060.00	20.0000	6.9700	0.1500						1.0000			20.910000
M3	PISO DE CONCRETO		0+060.00 AL 0+080.00	20.0000	6.7700	0.1500						1.0000			20.310000
M3	PISO DE CONCRETO		0+080.00 AL 0+100.00	20.0000	6.7300	0.1500						1.0000			20.190000
M3	PISO DE CONCRETO		0+100.00 AL 0+120.00	20.0000	6.6300	0.1500						1.0000			19.890000
M3	PISO DE CONCRETO		0+120.00 AL 0+130.36	10.3600	6.5300	0.1500						1.0000			10.150000
													SubTotal:	154.060000	

Partida: TERRAPLENES

SubPartida:

TERRAPLENES

CM24c0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.														
M3	PISO DE CONCRETO		0+000.00 AL 0+020.00	20.0000	6.6900	0.1500						1.0000			20.070000
M3	PISO DE CONCRETO		0+020.00 AL 0+040.00	20.0000	7.0100	0.1500						1.0000			21.030000
M3	PISO DE CONCRETO		0+040.00 AL 0+052.20	12.2000	7.1700	0.1500						1.0000			13.120000
M3	PISO DE CONCRETO		0+052.20AL 0+060.00	7.8000	6.9700	0.1500						1.0000			8.150000
M3	PISO DE CONCRETO		0+060.00 AL 0+080.00	20.0000	6.7700	0.1500						1.0000			20.310000
M3	PISO DE CONCRETO		0+080.00 AL 0+100.00	20.0000	6.7300	0.1500						1.0000			20.190000
M3	PISO DE CONCRETO		0+100.00 AL 0+120.00	20.0000	6.6300	0.1500						1.0000			19.890000
M3	PISO DE CONCRETO		0+120.00 AL 0+130.36	10.3600	6.5300	0.1500						1.0000			10.150000
													SubTotal:	132.910000	



CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: TERRAPLENES

SubPartida:

RELLENOS Y COMPACTACION

CM24c0039 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA 95%

M3	PISO DE CONCRETO			0+000.00 AL 0+020.00		20.0000	6.6900	0.1500				1.0000			20.070000
M3	PISO DE CONCRETO			0+020.00 AL 0+040.00		20.0000	7.0100	0.1500				1.0000			21.030000
M3	PISO DE CONCRETO			0+040.00 AL 0+052.20		12.2000	7.1700	0.1500				1.0000			13.120000
M3	PISO DE CONCRETO			0+052.20AL 0+060.00		7.8000	6.9700	0.1500				1.0000			8.150000
M3	PISO DE CONCRETO			0+060.00 AL 0+080.00		20.0000	6.7700	0.1500				1.0000			20.310000
M3	PISO DE CONCRETO			0+080.00 AL 0+100.00		20.0000	6.7300	0.1500				1.0000			20.190000
M3	PISO DE CONCRETO			0+100.00 AL 0+120.00		20.0000	6.6300	0.1500				1.0000			19.890000
M3	PISO DE CONCRETO			0+120.00 AL 0+130.36		10.3600	6.5300	0.1500				1.0000			10.150000
SubTotal:														132.910000	

Partida: PISO DE CONCRETO HIDRAULICO

SubPartida:

PISOS DE CONCRETO

EF24c0218 PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M2	PISO DE CONCRETO			0+000.00 AL 0+020.00		20.0000	6.6900					1.0000			133.800000
M2	PISO DE CONCRETO			0+020.00 AL 0+040.00		20.0000	7.0100					1.0000			140.200000
M2	PISO DE CONCRETO			0+000.00 AL 0+020.00		12.2000	7.1700					1.0000			87.470000
M2	PISO DE CONCRETO			0+052.20AL 0+060.00		7.8000	6.9700					1.0000			54.370000
M2	PISO DE CONCRETO			0+060.00 AL 0+080.00		20.0000	6.7700					1.0000			135.400000
M2	PISO DE CONCRETO			0+080.00 AL 0+100.00		20.0000	6.7300					1.0000			134.600000
M2	PISO DE CONCRETO			0+100.00 AL 0+120.00		20.0000	6.6300					1.0000			132.600000
M2	PISO DE CONCRETO			0+120.00 AL 0+130.36		10.3600	6.5300					1.0000			67.650000
SubTotal:														886.090000	



CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: GUARNICIONES Y BANQUETAS

SubPartida:

GUARNICIONES Y BANQUETAS

EF24c0241

GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICIÓN, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M	BANQUETAS DER			0+100.00 AL 0+120.00			20.0000					1.0000			20.000000
M	BANQUETAS DER			0+120.00 AL 0+127.74			7.7400					1.0000			7.740000
M	BANQUETAS DER						4.4700					1.0000			4.470000
M	BANQUETAS DER			0+000.00 AL 0+020.00			20.0000					1.0000			20.000000
M	BANQUETAS DER			0+020.00 AL 0+040.00			20.0000					1.0000			20.000000
M	BANQUETAS DER			0+040.00 AL 0+052.20			12.2000					1.0000			12.200000
M	BANQUETAS DER						1.2300					1.0000			1.230000
M	BANQUETAS DER			0+060.00 AL 0+080.00			20.0000					1.0000			20.000000
M	BANQUETAS DER			0+080.00 AL 0+100.00			20.0000					1.0000			20.000000
M	BANQUETAS IZQ			0+080.00 AL 0+100.00			20.0000					1.0000			20.000000
M	BANQUETAS IZQ			0+120.00 AL 0+130.36			10.3600					1.0000			10.360000
M	BANQUETAS IZQ						8.0900					1.0000			8.090000
M	BANQUETAS IZQ			0+000.00 AL 0+020.00			20.0000					1.0000			20.000000
M	BANQUETAS IZQ			0+020.00 AL 0+040.00			20.0000					1.0000			20.000000
M	BANQUETAS IZQ			0+040.00 AL 0+052.20			12.2000					1.0000			12.200000
M	BANQUETAS IZQ			FIGURA 1			4.5000					1.0000			4.500000
M	BANQUETAS IZQ			0+100.00 AL 0+120.00			20.0000					1.0000			20.000000
M	BANQUETAS IZQ						7.8000					1.0000			7.800000
SubTotal:														248.590000	



CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: GUARNICIONES Y BANQUETAS

SubPartida:

GUARNICIONES Y BANQUETAS

EF24c0250

LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERÍMETRO EN TRAMOS DE 2.50 m.; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2	BANQUETAS DER			0+020.00 AL 0+040.00			20.0000		0.8300			1.0000			16.600000
M2	BANQUETAS DER			0+040.00 AL 0+052.20			12.2000		0.8400			1.0000			10.250000
M2	BANQUETAS DER						1.2300		0.8800			1.0000			1.080000
M2	BANQUETAS DER			0+060.00 AL 0+080.00			20.0000		0.9400			1.0000			18.800000
M2	BANQUETAS DER			0+080.00 AL 0+100.00			20.0000		0.8200			1.0000			16.400000
M2	BANQUETAS DER			0+100.00 AL 0+120.00			20.0000		0.8200			1.0000			16.400000
M2	BANQUETAS DER			0+120.00 AL 0+127.74			7.7400		0.8200			1.0000			6.350000
M2	BANQUETAS DER						4.4700		0.9800			1.0000			4.380000
M2	BANQUETAS DER			0+000.00 AL 0+020.00			20.0000		0.9100			1.0000			18.200000
M2	BANQUETAS IZQ			0+080.00 AL 0+100.00			20.0000		0.9300			1.0000			18.600000
M2	BANQUETAS IZQ			0+100.00 AL 0+120.00			20.0000		0.8300			1.0000			16.600000
M2	BANQUETAS IZQ			0+120.00 AL 0+130.36			10.3600		0.7900			1.0000			8.180000
M2	BANQUETAS IZQ						8.0900		0.7900			1.0000			6.390000
M2	BANQUETAS IZQ			0+000.00 AL 0+020.00			20.0000		0.7800			1.0000			15.600000
M2	BANQUETAS IZQ			0+020.00 AL 0+040.00			20.0000		0.7900			1.0000			15.800000
M2	BANQUETAS IZQ			0+040.00 AL 0+052.20			12.2000		0.8200			1.0000			10.000000
M2	BANQUETAS IZQ			FIGURA 1			4.5000		0.8500			1.0000			3.830000
M2	BANQUETAS IZQ						7.8000		0.9100			1.0000			7.100000
SubTotal:														210.560000	



CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: GUARNICIONES Y BANQUETAS

SubPartida:

GUARNICIONES Y BANQUETAS

EF24c0680 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO); INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M	BANQUETAS DER			0+020.00 AL 0+040.00			20.0000					1.0000			20.000000
M	BANQUETAS DER			0+040.00 AL 0+052.20			12.2000					1.0000			12.200000
M	BANQUETAS DER						1.2300					1.0000			1.230000
M	BANQUETAS DER			0+060.00 AL 0+080.00			20.0000					1.0000			20.000000
M	BANQUETAS DER			0+080.00 AL 0+100.00			20.0000					1.0000			20.000000
M	BANQUETAS DER			0+100.00 AL 0+120.00			20.0000					1.0000			20.000000
M	BANQUETAS DER						4.4700					1.0000			4.470000
M	BANQUETAS DER			0+000.00 AL 0+020.00			20.0000					1.0000			20.000000
M	BANQUETAS DER			0+120.00 AL 0+127.74			7.7400					1.0000			7.740000
M	BANQUETAS IZQ			0+080.00 AL 0+100.00			20.0000					1.0000			20.000000
M	BANQUETAS IZQ			0+100.00 AL 0+120.00			20.0000					1.0000			20.000000
M	BANQUETAS IZQ			0+120.00 AL 0+130.36			10.3600					1.0000			10.360000
M	BANQUETAS IZQ						8.0900					1.0000			8.090000
M	BANQUETAS IZQ			0+000.00 AL 0+020.00			20.0000					1.0000			20.000000
M	BANQUETAS IZQ			0+020.00 AL 0+040.00			20.0000					1.0000			20.000000
M	BANQUETAS IZQ			0+040.00 AL 0+052.20			12.2000					1.0000			12.200000
M	BANQUETAS IZQ			FIGURA 1			4.5000					1.0000			4.500000
M	BANQUETAS IZQ						7.8000					1.0000			7.800000
SubTotal:														248.590000	

Partida: MAMPARA

SubPartida:

MAMPARA

EF24c0192 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO FC= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA	MAMPARA						0.0000					1.0000			1.000000
SubTotal:														1.000000	

