GENERADOR DE OBRA

ID: R0361/08/03-2024

Version:6

Fecha y hora de Impresion: 22/04/2024 04:44:39p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Obra / Acción

ID: R0361/08/03-2024 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD POZA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES

Localización

Municipio: 49 - Pisaflores

Localidad: Poza Amarilla

Barrio y/o Col:

Modalidad: CONTRATO

Número de Unidades: 1

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: TRAZO Y NIVELACIÓN

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0080 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

	M2	PISO DE CONCRETO	0+000.00 AL 0+060.00	60.0000	4.0000		1.0000				240.000000
	M2	PISO DE CONCRETO	0+000.00 AL 0+030.00	30.0000	4.0000		1.0000				120.000000
										SubTotal:	**360.000000**

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: CORTE EN CAJA

EXCAVACIONES

EF24c0097 EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

	M3	ARROYO VEHICULAR	0+000.00 AL 0+060.00	60.0000	4.0000	0.1500		1.0000			36.000000
	M3	ARROYO VEHICULAR	0+000.00 AL 0+030.00	30.0000	4.0000	0.1500		1.0000			18.000000
										SubTotal:	54.000000

Partida: TERRACERIAS

SubPartida: COMPACTACIONES

TERRAPLENES

CM24c0037 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA 85%

	M3	ARROYO VEHICULAR	0+000.00 AL 0+060.00	60.0000	4.0000	0.1500		1.0000			36.000000
	M3	ARROYO VEHICULAR	0+000.00 AL 0+030.00	30.0000	4.0000	0.1500		1.0000			18.000000
										SubTotal:	54.000000

Partida: TERRACERIAS

SubPartida: AGUA PARA COMPACTACIÓN

TERRAPLENES

CM24c0076 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.

	M3	20% SE CONSIDERA PARA AGUA (AGUA POR M3)	0+000.00 AL 0+060.00	60.0000	4.0000			1.0000	0.2000		7.200000
	M3	20% SE CONSIDERA PARA AGUA (AGUA POR M3)	0+000.00 AL 0+030.00	30.0000	4.0000			1.0000	0.2000		3.600000
										SubTotal:	10.800000

Partida: PISO DE CONCRETO

SubPartida: PISO HIDRAULICO 15 CM

PAVIMENTO HIDRÁULICO

EF24c0218 PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

	M2	PISO DE CONCRETO	0+000.00 AL 0+060.00	60.0000	4.0000			1.0000			240.000000
	M2	PISO DE CONCRETO	0+000.00 AL 0+030.00	30.0000	4.0000			1.0000			120.000000
										SubTotal:	360.000000

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD

Partida: PISO DE CONCRETO

SubPartida: CUNETA

CUNETAS DE CONCRETO DE 1M DE ANCHO

2024-6049-0001-CIII-CM — CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.

	M2	CUNETA	0+000.00 AL 0+054.40	54.4000	1.0000			1.0000			54.400000
	M2	CUNETA	0+000.00 AL 0+30.00	30.0000	1.0000			1.0000			30.000000
										SubTotal:	84.400000

Partida: PISO DE CONCRETO

SubPartida: GUARNICIÓN

GUARNICIONES Y BANQUETAS

EF24c0242 — GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 25 cm., SIN ARMAR; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA METÁLICA, ACABADO ESCOBILLADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

	M	GUARNICION A LOS HOMBROS	0+000.00 AL 0+005.00	5.6000	4.0000			1.0000			5.600000
	M	GUARNICION A LOS HOMBROS	0+000.00 AL 0+039.00	39.0000	4.0000			1.0000			39.000000
	M	GUARNICION A LOS HOMBROS	0+000.00 AL 0+030.00	30.0000	4.0000			1.0000			30.000000
										SubTotal:	74.600000

Partida: CIMIENTO

SubPartida: CIMIENTO

CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRAZA

EF24c0196 — CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA1:1:6; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

	M3	PISO DE CONCRETO	0+000.00 AL 0+021.00	21.0000	0.4500	1.2000		1.0000			6.800000
										SubTotal:	6.800000

Partida: CIMIENTO

SubPartida: CIMIENTO

CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRAZA

CM24c0104 — EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN: B) EXCAVACIÓN CON MAQUINA, EN SECO: 2) EN MATERIAL B

	M3	PISO DE CONCRETO	0+000.00 AL 0+021.00	21.0000	0.7000	0.3500		1.0000			5.150000
										SubTotal:	5.150000

Partida: CIMIENTO

SubPartida: CIMIENTO

CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRAZA

EF24c0103 — RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

	M3	PISO DE CONCRETO	0+000.00 AL 0+021.00	21.0000				1.0000			1.750000
										SubTotal:	1.750000

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD

Partida: CIMIENTO

SubPartida: CIMIENTO

CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRAZA

EF24c0135 PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

	M2	PISO DE CONCRETO	0+000.00 AL 0+021.00		21.0000	0.7000			1.0000		14.700000
										SubTotal:	**14.700000**

Partida: INFORMACIÓN

SubPartida: INFORMACIÓN

MAMPARA

EF24c0192 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

	PZA	MAMPARA			0.0000				1.0000		1.000000
										SubTotal:	**1.000000**