PISAFLORES
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2020-2024
Por un Municipio con Unidad y Progreso

HIDALGO
PRIMERO EL PUEBLO

ACTA INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE OBRA

CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024

RAMO 33

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 15 DEL MES DE JULIO Y ESTANDO REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ESC. PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE **LA PEÑA** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO. LOS C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES; PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE, C. **ISRAEL RICO LOPEZ**; DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y **LOS HABITANTES (BENEFICIARIOS)** DE LA LOCALIDAD, QUIENES FIRMAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A EFECTO LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA.

ANTECEDENTES

EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO CELEBRARON EL CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024, DEL CUAL SE DERIVAN OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS OPERATIVOS FUNDAMENTALES DENTRO DEL **RAMO 33**, PARA EL **FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES EL DE CONTRIBUIR A MEJORAR LOS NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL TOMANDO EN CUENTA LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA COMUNIDAD PRIORIZO Y REALIZO EL DIAGNOSTICO RESPECTIVO VALIDANDO LA OBRA (S) Y ACCIÓN (ES) PARA REALIZAR SU EJECUCIÓN EN EL PRESENTE EJERCICIO, LA CUAL FUE APROBADA POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES BAJO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS.

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA**

CLAVE DE LA OBRA: **2024/FAISM049043**

OFICIO DE APROBACIÓN: **HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-034** **DE FECHA 02 DE JULIO DE 2024**

PROGRAMA: **W11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

SUBPROGRAMA: **10 EDUCACION BASICA**

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA		POR CONTRATO	X

EDUCACIÓN
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA
DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL
SUPERVISION GENERAL DE SECTOR No. 15
SUPERVISION ESCOLAR No. 96
ESCUELA PRIMARIA GENERAL
VALENTIN GOMEZ FARIAS
C.C.T. 13DPR0281Z
LA PEÑA
PISAFLORES HGO

ESTRUCTURA FINANCIERA:

APORTACIÓN		INVERSION
FEDERAL	$	-
ESTATAL	$	-
MUNICIPAL	$	2,564,920.68
BENEFICIARIOS	$	-
TOTAL	$	2,564,920.68

DESPUÉS DE DAR A CONOCER EL PROGRAMA SE DEBERÁ EXPLICAR DETALLADAMENTE LAS METAS AUTORIZADAS PARA LA OBRA: ,CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR

Número	Concepto	Unidad	Cantidad
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	437.25
2	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	144.80
3	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE:CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	5.45
4	EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	61.25

PISAFLORES
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2020-2024
Por un Municipio con Unidad y Progreso

HIDALGO
PRIMERO EL PUEBLO
EDUCACIÓN
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA
DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL
SUPERVISION GENERAL DE SECTOR No. 15
SUPERVISION ESCOLAR No. 96
ESCUELA PRIMARIA GENERAL
VALENTIN GOMEZ FARIAS
C.C.T. 13DPR0281Z
LA PEÑA
PISAFLORES HGO.

ACTA INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE OBRA

CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024
RAMO 33
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

5	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 6 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	**M2**	**53.22**
6	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	**KG**	**675.04**
7	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 5, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	**KG**	**1315.70**
8	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	**M2**	**95.40**
9	CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	**M3**	**18.45**
10	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	**M3**	**39.94**
11	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MANUAL DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO	**M3**	**26.76**
12	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	**M2**	**51.52**
13	RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METÁLICA A CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	**M2**	**3.00**
14	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	**KG**	**6689.24**
15	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	**KG**	**74.52**
16	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	**KG**	**3954.37**
17	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	**KG**	**10718.13**
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CALIBRE 24, HASTA 6.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: ELEVACIÓN, ALINEACIÓN, EMPALME, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	**M2**	**443.30**

PISAFLORES
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2020-2024
Por un Municipio con Unidad y Progreso

HIDALGO
PRIMERO

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA
DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL
SUPERVISION GENERAL DE SECTOR No. 15
SUPERVISION ESCOLAR No. 96
ESCUELA PRIMARIA GENERAL
VALENTIN GOMEZ FARIAS
C.C.T. 13DPR0261Z
LA PEÑA
PISAFLORES HGO

ACTA INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE OBRA

CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024
RAMO 33
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN METÁLICO CONFORMADO POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO CALIBRE 22 CON 6 GOLPES Y DESARROLLO DE 92 CM. TOTALES; INCLUYE: FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA CON PIJA TALADRANTE DE 1" CON 5 MICAS DE GALVANIZADO SIN ARANDELA A CADA 50 CM., COLOCACIÓN DE CINTA DE CAUCHO BUTILICIO DE 1/2" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR EN LA UNIÓN DE LA LENGÜETA DEL CANALÓN CON PANEL, CONSIDERAR QUE LOS TRASLAPES LONGITUDINALES ENTRE CANALONES TENDRÁN DOS CARRERAS DE CINTA DE CAUCHO BUTÍLICO DE 3/8" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR REFORMADO CON PIJAS DE RECOCIDO DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA GALVANIZADA EPDM Y SELLADOR ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE M-40, ASÍ COMO TAPAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	**M**	**840.50**
20	BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.), INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m.) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACIÓN CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	**PZA**	**999.50**
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIÁMETRO, MARCA NORMA; INCLUYE: CEMENTO PARA PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	**M**	**133.00**
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	**PZA**	**5470.00**

DESPUÉS DE DAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y ALCANCES QUE TIENE LA OBRA LOS CUALES SE ENCUENTRAS PLASMADOS EN EL EXPEDIENTE AUTORIZADO; SE PROCEDIÓ A LA FORMACIÓN DEL COMITÉ QUEDANDO INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

C. MARIA IRLANDA RUBIO CHAVEZ
PRESIDENTE

C. YOSELIN LEDEZMA MEDINA
SECRETARIO

C. SOFIA VIZUETH MARTINEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. MAYRELI MENDOZA LEDEZMA
1ER. VOCAL

C. AURELIA RENDEZ CHAVEZ
2DO. VOCAL

ACTA INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE OBRA

CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024
RAMO 33
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

UNA VEZ DADO A CONOCER COMO QUEDO INTEGRADO EL COMITÉ DE OBRA, LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA, Y EL COMITÉ DE OBRA SE COMPROMETEN A:

- REPRESENTAR LA VOLUNTAD DE LA COMUNIDAD QUE LOS ELIGÍO
- SOLICITAR A LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, (MUNICIPIO DE PISAFLORES) INFORMACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA ESPECIFICA DE LA OBRA QUE CONSTRUYE EL GOBIERNO MUNICIPAL.
- VIGILAR QUE LA OBRA SE CONSTRUYA CON CALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.
- LLEVAR A CABO VISITAS DE INSPECCIÓN DE OBRA Y REGISTRAR LAS OBSERVACIONES EN EL FORMATO DE CEDULA DE VIGILANCIA DE LA OBRA, Y CEDULA DE INFORME FINAL, QUE LE PROPORCIONARAN LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
- RECABAR DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES: **NO APLICA**
  POR UN IMPORTE DE:_____

ASI MISMO ACEPTAN Y SE COMPROMETEN A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, A FIRMAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO, A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION; Y A VERIFICAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA MISMA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 15 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 FIRMANDO AL CALCE LAS AUTORIDADES QUE DAN FE.

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. ISRAEL RICO LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

POR LA LOCALIDAD

DELEGADO DE LA LOCALIDAD

GUSTAVO RUBIO TAPIA
DIRECTOR DE LA ESCUELA

POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ING. MARIA GUADALUPE ARROYO VILLEDA
CONTRALOR MUNICIPAL

LISTA DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN

1. Mividiana Bustamante Rubio
2. Maria Irlanda Rubio Garay
3. Yoselin ledezma Medina
4. Blanca Estela Marquez Rivera
5. Sofia Vizuelh Martinez
6. Mayeli Mendoza Ledezma
7. Angelica Mendez Garnica

PROFR. GUSTAVO RUBIO TAPIA
DIRECTOR DE LA ESCUELA

EDUCACION
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL
DIRECCION DE EDUCACION GENERAL DE SECTOR No. 15
SUPERVISION ESCOLAR No. 96
ESCUELA PRIMARIA GENERAL
VALENTIN GOMEZ FARIAS
C.C.T.13DPR0281Z
LA PENA
PISAFLORES HGO